




Решения за
по-добър живот

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."**



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Главна Дирекция "Оперативна програма ОКОЛНА СРЕДА"
ore@mcsw.government.bg

Изм. № 08-00-357, 28.04.16

ДО:
Г-Н ДАНАИЛ ВЪЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, УЛ. „АНТИМ ПЪРВИ“ №1

КОПИЕ ДО: СЧЕТОВОДИТЕЛ – ФД, ГД ОПОС

Относно: Уведомление за верифицирани суми

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛОВ,

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." Ви уведомява за резултата от приключилия процес на верификация на искане №11 за окончателно плащане по проект №DIR-5101116-24-69, „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС).

Сумата на представеното от Вас искане за средства възлиза на **-560 282,90лв.**

Приложените разходооправдателни документи са на обща стойност **4 779 766,70лв.**, в това число за собствен принос **676 458,28лв.**

По проекта не е установено наличие на положителна промяна в нетните приходи в резултат на нови видове източници на приходи и/или промени в политиката на тарифите, за което сте уведомени с писмо изх.№08-00-357/13.04.2016г.

Не се верифицират отчетените от Вас разходи в размер на **2 294 714,34лв.**, както следва:

1. По договор № 98-00-1277/31.07.2013г. с изпълнител Обединение "Водни съоръжения" ДЗЗД с предмет „Проектиране, изграждане/реконструкция на ПСОВ“, разходи в размер на **1 394 476,62лв.**, както следва:

- **591 166,44лв.** – неустойка – според договора между община Червен Бряг и Изпълнителя, СМР трябва да приключат до 31.12.2014г. и подписване на Акт Образец № 15. Към договора е сключен Анекс № 1 за удължаването му – до 30.09.2015 г., който не е съгласуван от



Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013



Министерство
на околната среда и водите

отдел „Последващ контрол“ на ГД ОПОС. По време на строителството работата е спирана с Акт № 10/01.07.2014 г. и започвана с Акт № 11/06.12.2014 г. (159 дни), т.е. новата дата, до която СМР трябва да бъдат приключени е 08.06.2015 г. Акт № 15 е подписан на 28.09.2015 г., т.е. 112 дни след 08.06.2015 г. Според чл. 22 от договора „...Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на договора.“От тук следва – 112 дни x 0,05% x 10 556 543, 49лв. (без ДДС) = 591 166,44лв.

- от фактура 2/03.02.2014г. се иска повторна верификация на сума от **67 527,20лв.** без ДДС. Сумата не се верифицира, тъй като не са представени нови доказателства удостоверяващи извършените СМР.

- от фактура 5/05.11.2014г. се иска повторна верификация на сума от **61 134,85лв.** без ДДС. Сумата не се верифицира, тъй като не са представени нови доказателства удостоверяващи извършените СМР.

- от фактура 9/05.12.2014г. се иска повторна верификация на сума от **21 700,40лв.** без ДДС. Сумата не се верифицира, тъй като не са представени нови доказателства удостоверяващи извършените СМР.

- от фактура 10/09.12.2014г. се иска повторна верификация на сума от **352 801,03лв.** без ДДС. Сумата не се верифицира, тъй като не са представени нови доказателства удостоверяващи извършените СМР.

- от фактура 13/05.08.2015г. се иска повторна верификация на сума от **11 810,31лв.** без ДДС. Сумата не се верифицира, тъй като не са представени нови доказателства удостоверяващи извършените СМР.

- Във фактура 16/22.10.2015г. са претендирани непредвидени разходи на стойност **119 134,35лв.** без ДДС. Сумата не се верифицира, поради следните причини:

Оборудването на ПСОВ, обект на представените като непредвидени разходи е доставено и монтирано с дата 17.12.2014г. Съгласно изискванията за експлоатация на оборудването, то следва да започне да се експлоатира в срок до 60 дни от монтирането му на обекта. С дата 27.02.2015г., изпълнителят е съставил констативен протокол, който приключва изпълнените дейности по демонтаж на описаното оборудване.

Оборудването е демонтирано на седемдесет и втория ден след монтирането му. Изпълнителя не е спазил изискванията за експлоатация на оборудването.

В представените анализни цени не е описано според, какви нормативни актове са избрани бройките часове за извършване на различните операции /колона 9/ и според, какви нормативни актове е избрана механизацията /колона 13/.

Предвид обстоятелствата за специално съхранение на оборудването, след изпълнен монтаж, изпълнителят не е съгласувал монтирането на оборудването, което е предмет на непредвидени разходи, с изпълнението на довеждащия колектор на ПСОВ.

- Във фактура 17/22.10.2015г. са претендирани непредвидени разходи на стойност 108 921,86лв. без ДДС. Не може да бъде прието за непредвидено обстоятелство факта, че бетоновия възел в гр.Червен бряг не произвежда бетон С30/37. Задължение на изпълнителя е да достави нужният бетон на обекта, на цената представена в ценовата оферта. Сумата от 108 921,86лв. без ДДС не може да бъде верифицирана.

- Във фактура 18/02.11.2015г. са претендирани разходи на стойност 545 817,85лв. без ДДС. Не се верифицират разходи на стойност от 60 280,18лв. без ДДС. по следните позиции:

№ по ред	Наименование на работите (видове СМР)	Изпълнено за настоящия период 30.10.-23.12.2014		Измервателен протокол / Количествена сметка / Заменителна таблица №
		Количество	Стойност**	
1	2	9	10	14
	част Конструктивна			
2	Кофражни работи			
2.2	Кофраж за Сграда с фини решетки /Сграда за мех.пречистване	175,28	4 206,72	Заменителна таблица №1
2.3	Кофраж за Пясъкозадържател/ Дебитомер, ПС за техн.води и заустване	27,69	664,56	Заменителна таблица №1
2.4	Кофраж за Биобасейн	382,09	9 934,34	Заменителна таблица №1
2.7	Кофраж за Контактен басейн за обеззаразяване	31,05	807,30	Заменителна таблица №1
2.13	Кофраж за Сграда за механично обезводняване на утайките с контейнери за обезводнени утайки	23,58	518,76	Заменителна таблица №1
3	Бетонови работи			
3.2	Доставка и полагане на бетон В25 с водоуплътност W0.6 за Груба решетка + Входна помпена станция	6,73	1 157,96	Заменителна таблица №1
3.3	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за Сграда с фини решетки	0,40	57,68	Заменителна таблица №1
3.4	Доставка и полагане на бетон В25 за дисперсно армирана бетонова настилка в Сграда с фини решетки /Сграда за мех.пречистване	0,46	79,15	Заменителна таблица №1
3.5	PVC фолио под дисперсно армирана бетонова настилка в Сграда с фини решетки /Сграда за мех.пречистване	40,14	144,50	Заменителна таблица №1

3.7	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за Пясъкозадържател/ Дебитомер, ПС за техн.води и заустване	2,66	383,60	Заменителна таблица №1
3.8	Доставка и полагане на бетон В25 с водоуплътност W0.6 за Пясъкозадържател/ Дебитомер, ПС за техн.води и заустване	5,80	997,95	Заменителна таблица №1
3.9	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за Биобасейн	18,36	2 647,70	Заменителна таблица №1
3.10	Доставка и полагане на бетон В25 с водоуплътност W0.6 за Биобасейн	1,22	209,91	Заменителна таблица №1
3.14	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за Контактен басейн за обеззаразяване	2,22	275,75	Заменителна таблица №1
3.15	Доставка и полагане на бетон В25 с водоуплътност W0.6 за Контактен басейн за обеззаразяване	8,86	1 382,16	Заменителна таблица №1
3.21	Доставка и полагане на бетон В25 с водоуплътност W0.6 за Резервоар за утайки за обезводняване/Помпена станция за активна утайка	3,68	457,09	Заменителна таблица №1
3.23	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за Резервоар за вода от обезводняване на утайки /Утайкоуплътнител	1,31	162,72	Заменителна таблица №1
3.26	Доставка и полагане на бетон В25 за дисперсно армирана бетонова настилка в Сграда за механично обезводняване на утайките с контейнери за обезводнени утайки	15,23	2 620,47	Заменителна таблица №1
4	Армировъчни работи			
4.1	Армировка за Груба решетка + Входна помпена станция	126,05	233,19	Заменителна таблица №1
4.2	Армировка за Сграда с фини решетки /Сграда за мех.пречистване	7 683,00	14 213,55	Заменителна таблица №1
4.3	Армировка за Пясъкозадържател/ Дебитомер, ПС за техн.води и заустване	0,27	0,50	Заменителна таблица №1
4.4	Армировка за Биобасейн	383,81	710,05	Заменителна таблица №1
4.12	Армировка за Резервоар за вода от обезводняване на утайки	5,00	9,25	Заменителна таблица №1
4.15	Армировка за Административно битова сграда с лаборатория, компресорно и ГРТ и командна зала	2 193,00	4 057,05	Заменителна таблица №1
5	Метални работи			
5.1	Антикорозионна защита метална конструкция	7 755,82	14 348,27	Изм.протокол 5.1-2; Заменителна таблица №1
ОБЩО без ДДС			60 280,18	



Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013



Министерство
на регионалното развитие и инфраструктура

Сумата не следва да се верифицира, поради включване на гореописаните позиции в заменителна таблица, като отпадащи видове работи, т.е. същите съгласно представените документи не следва да бъдат актувани.

Общо от актуваните и представени за възстановяване СМР не се верифицират **803 310,19 лв. без ДДС.**

2. По договор № 98-00-1278/31.07.2013 с изпълнител Обединение "В.Д. Червен бряг" ДЗЗД с предмет „Проектиране, реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа“, разходи в размер на **34 968,38 лв.** – неустойка. Според договора между община Червен Бряг и Изпълнителя, СМР трябва да приключат до 31.12.2014 г. и подписване на Акт Образец № 15. Към договора е сключен Анекс № 1 за удължаването му – до 30.09.2015 г., който е съгласуван от отдел „Последващ контрол“ (ПК) на ГД ОПОС със условието, че договорът може да се удължава само с толкова дни, за колкото е спирана работата с Акт № 10. По време на строителството СМР са спирани с Акт № 10 и подновявани с Акт № 11 няколкократно. Със Заповед № 12 от 04.08.2014 г., издадена от строителния надзор се спира строителството поради неблагоприятни климатични условия, а Акт № 10 се подписва на 12.09.2014 г. (39 дни от 04.08.2014 г. до 12.09.2014 г., които се признават от отдел ПК при ГД ОПОС) СМР се подновяват с подписването на Акт № 11/09.01.2015 г. (120 дни). Строителството се спира отново с Акт № 10/19.01.2015 г. и се подновява с Акт № 11/30.04.2015 г. (102 дни). Следва ново прекъсване с Акт № 10/25.05.2015 г. и пускане с Акт № 11/23.06.2015 г. (30 дни), т.е. СМР са прекъсвани за общо 252 дни. От тук следва, че новата дата, до която СМР трябва да бъдат приключени е 18.10.2015 г. Акт № 15 е подписан на 27.10.2015 г., т.е. 9 дни след 18.10.2015 г. Според чл. 22 от договора „...Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на договора.“От тук следва – 9 дни x 0,05% x 7 770 751, 00 лв. (без ДДС) = 34 968,38 лв.

3. По Договор № 98-00-632/25.04.2013 г. с изпълнител Икар Консулт АД с предмет „Технически контрол при проектирането и упражняване на строителен надзор“, разходи в размер на **30 398,10 лв.** – неустойка. Според договора между община Червен Бряг и Изпълнителя, строителният надзор трябва да приключи не по-рано от 24 месеца от подписването на договора. Към договора е сключен Анекс № 1 за удължаването му – до 31.10.2015 г. и издаване на Разрешение за ползване, който е съгласуван от отдел „Последващ контрол“ (ПК) на ГД ОПОС със условието, че договорът може да се удължава само с толкова дни, за колкото е спирана работата по двата договора за СМР с Акт № 10. След удължението на договорите за СМР, договор № 98-00-1277/31.07.2013. е трябвало да приключи на 08.06.2015 г. (с подписан Акт № 15), а договор № 98-00-1278/ 31.07.2013 е трябвало да приключи на 18.10.2015 г. (с подписан Акт № 15). Разрешението за ползване за двата обекта е издадено на 14.12.2015 г., т.е. 57 дни след последната дата, на която е трябвало да приключи единият от договорите за СМР. Според чл. 13, ал. 2 от договора Изпълнителят дължи неустойка „...в размер на 0,1% от стойността на съответната дейност по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на съответната дейност по договора.“От тук следва – 57 дни x 0,1% x 533 300, 00 лв. (без ДДС) = 30 398,10 лв.



4. По договор 98-00-1290/ 01.08.2013 с Ино ДМ за Изпълнение на мерки за информация и Публичност, разходи в размер на **3000,00лв.** без ДДС – според договора една от задачите на Изпълнителя е организация на 2 официални церемонии , едната при започване на строителството и втората при приключването на СМР. Въпреки, че е представен приемо-предавателен протокол от 28.12.2015 г. за приемане на един брой официална церемония, такава не е провеждана, и няма представени доказателства за това. В тази връзка Изпълнителят е представил Декларация , че остава на разположение на Възложителя „...през 2016 г. във връзка с приключване на проекта“. В ценовата оферта на Изпълнителя е заложена цена за организация на 2 официални церемонии 6 000 лв.(2x3 000 лв. за всяка церемония), оттук следва, че трябва да се приспаднат 3 000 лв. за непроведената церемония.

5. Разходи свързани с въвеждането на обекта в експлоатация в размер на **2 910,78лв.**, поради това, че не са включени в бюджета на проекта.

6. По Договор № 98-00-539/31.07.2012 г. с Полина Спасова Иванова – финансист на проекта, разходи в размер на **3 819,28лв.**, поради това, че не са представени доказателства за извършена работа (липсват месечни отчети за извършена работа), приложени са само сметки за изплатени суми (СИС).

7. По Договор № 98-00-541/31.07.2012 г. с Татяна Николова Георгиева – лице по нередности, разходи в размер на **2 870,00лв.**, поради това, че не са представени никакви документи за извършена работа.

8. По Договор №98-00-1990/ 17.10.2013г. със Славка Тодорова – финансист на проекта, разходи в размер на **130,53лв.**, тъй като според чл. 7 от Граждански договор 98-00-1990/17.10.2013 г., месечното възнаграждение не може да надвишава 430,00лв.

9. Разходи в размер на **900,00лв.**, които представляват финансова корекция в размер на 10%, наложена върху верифицираната сума (9 000,00лв.) по договор №98-00-1527/29.08.2013г.

10. Разходи в размер на **3 602,18лв.**, които представляват финансова корекция в размер на 10%, наложена върху верифицираната сума (**36 021,85лв.**) по договор №98-00-1277/31.07.2013г. за сметка на БФП по договора с изпълнител.

11. Разходи в размер на **56 753,64**, които представляват финансова корекция в размер на 10%, наложена върху собствения принос (**567 536,42лв.**) по договор №98-00-1277/31.07.2013г., посочен от бенефициента.

12. Разходи в размер на **198 362,26лв.**, която представлява финансова корекция в размер на 10%, наложена върху верифицираните разходи (1 983 622,57 лв.) по договор №98-00-1278/31.07.2013г.

13. Верифицирана сума в размер на **562 522,57лв.** в Искане за средства № 10, неплатена поради надхвърляне на допустимия размер на авансови и междинни плащания (90% от максималния размер на БФП), съгласно Договора за БФП.

Размерът на одобрената/верифицирана сума за сметка на БФП е **1 918 262,98лв.**

От верифицираната сума е приспаднал изплатеният аванс по ДБФП на стойност **4 663 591,32лв.**

Верифицираните по проекта допустими разходи за сметка на собствения принос на бенефициента са в размер на **566 789,38лв.**, съгласно „Приложение относно източници на финансиране по договори към уведомление за верифицирани суми,„

От гореизложеното бенефициентът следва да възстанови по банкова сметка на ОП "Околна среда 2007-2013г." сумата от **2 292 474,67лв.**, както и натрупаната до момента лихва. Средствата следва да бъдат преведени по банкова сметка на КФ:

IBAN BG92 BNBG 9661 3200 1961 01

BIC BNBG BGSD

БАНКА БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, СОФИЯ

Срокът за доброволно изпълнение е двуседмичен от датата на получаване на настоящото писмо. Същото се проследява от УО по датата на пощенското клеймо на обратната разписка.

В случай, че в указания срок посочената сума не бъде преведена, Договарящият орган ще пристъпи към удовлетворяване на посочените вземания в съответствие с регламентираните указания в т.12 от ДНФ 7/22.12.2010г.

ЯНА ГЕОРГИЕВА
Главен директор на ГД ОПОС



Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013



Министерство
на околната среда и водите

Датуми изготвяне в ОИС	РОД в ОИС	Помощни ОГОС	Помощни средства Собствен принос	Верифицирана сума ОГОС	Верифицирана сума Собствен принос	Неверифицирана сума ОГОС	Неверифицирана сума Собствен принос	Финансова корекция ОГОС	Финансова корекция Собствен принос
1	2	3	4+2+3	5+3+7+9	6+4+8+10	7	8	9	10
Изкупуване на земя / изграждане на път	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.559/ 17.08.2012	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.632/ 25.04.2013	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	30 385,10	0,00	0,00	0,00
98.00.1290/ 01.08.2013	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
98.00.1599/ 09.08.2013	62 770,00	62 770,00	0,00	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.1521/ 25.08.2013	9 000,00	9 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.1091/ 10.10.2012	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Създаване на обществено предприятие	5 367,91	5 367,91	0,00	5 375,78	0,00	392,21	0,00	0,00	0,00
98.00.1986/ 17.10.2013	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.1080/ 17.10.2013	14 166,62	14 166,62	0,00	14 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.1990/ 17.10.2013	9 243,28	9 243,28	0,00	9 126,68	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00
98.00.1277/ 31.07.2013	2 560 557,48	1 864 098,18	676 459,28	22 418,97	810 782,78	1 848 077,33	108 951,84	3 602,16	56 763,64
98.00.1278/ 31.07.2013	2 019 590,85	2 019 590,85	0,00	1 785 260,31	0,00	34 960,38	0,00	188 362,28	0,00
Въвеждане на електронен магазин	2 510,78	2 510,78	0,00	0,00	0,00	2 910,78	0,00	0,00	0,00
98.00.330/ 31.07.2013	2 648,00	2 648,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.330/ 31.07.2012	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00
98.00.340/ 31.07.2012	5 005,00	5 005,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.341/ 31.07.2012	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00
Присъждане звание по МЛРП	8 416,70	8 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.36/ 14.04.2014	4 779 766,70	4 103 308,42	676 458,28	1 974 289,68	610 782,78	1 926 174,40	108 921,86	202 884,44	66 763,64
ОБЩО	0,00	0,00	0,00	-86 006,40	58 006,60	58 006,60	-86 006,60	0,00	0,00
98.00.1278/ 31.07.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО СЛЕД ИЗПРАВЯВАНЕ СТРАЖИ ДЕЛО	4 779 766,70	4 103 308,42	676 458,28	1 918 282,88	668 789,38	1 942 181,00	62 816,28	202 884,44	66 763,64

С извадки
ЯНА ГЕОРГИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“