

Зв
Васил В-В
09.07.2019г.



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Април" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervembryag.bg; e-mail: munifraybu@chervembryag.bg



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Реш. № 06-00-313
ДО 09.07.2019г.

Г-Н ПЕТЬО КОСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧЕРВЕН БРЯГ

Общински съвет - гр. Червен бряг
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Реш. № 07-01-295
09.07.2019г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
от Вергиния Василева –
ВриД Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействия му с общинската администрация и в изпълнение на Решения № 232/25.04.2016 г., № 279/27.06.2016 г., № 988/26.06.2018 г., № 1021/30.07.2018 г. и № 1270/23.04.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг, Ви предоставяме исканата от Вас информация в табличен вид.

Приложение: 1. Информация в табличен вид;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020									
Име на проект	Входящ регистрационен №	№ и дата на договор за БФП	Партньор	Продължителност	Бюджет	Съфинансирване в лв./евро и %	Статус	Екип за управление	Напожени финансови корекции
Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“, „Социален асистент“, съгласно ПМС № 344 от 21.12.2018 г.		Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Червен бряг		31.08.2019 г.		НП	В процес на изпълнение	Няма екип, съгласно чл. 19 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г.	НП
„Приеми ме 2015“		ВГ03-ПСО1-21/11.12.2015 г.	83 общини, вкл. Община Червен бряг	31.12.2020 г.			В процес на изпълнение	Счетоводител – Стефка Лазарова	НП
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“		ВГ05М9ОР001-2.040-0092-СО1/30.05.2019 г.	НП	30.09.2020 г.	254 467,04 лв.	НП	Подадено е искане за Авансово плащане в размер на 50 893,41 лв.		НП
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020									
„Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг“		ВГ05FMOP001-3.002-0058-СО1/21.07.2016 г.	НП	до 31.12.2019 г.	1 211 662,72 лв.	НП	В процес на изпълнение Реално изплатени средства – 929 181,13 лв.		
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020									
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“									
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен			Община Искър		7 353 808,00 лв.	НП	В процес на изпълнение. 1. Изплатени за съгласуване		НП

брат – Искър“							проект на Насоки за кандидатстване по мерки от СВОМР до съответните управляващи органи и Министерство на финансите. 2. Изпратен за съгласуване и одобрение до всички управляващи органи и Министерство на финансите Актуализиран Индикативен годишен график.	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Бодено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Бодено от общностите местно развитие“								
СНЦ „МИТ Карлуковски карст – Червен брат – Искър“,				977 899,00 лв.	НП	В процес на изпълнение	Диана Димитрова – Изпълнителен директор; Пламен Хинов – експерт СВОМР; Йорана Нецова – технически асистент	НП

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по машаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

„Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и	подмярка 7.2	№ 15/07/2/0/00660/1 4.02.2018 г.	НП	5 352 148,68 лв.	НП	В процес на изпълнение	Външен изпълнител	НП
---	--------------	----------------------------------	----	------------------	----	------------------------	-------------------	----

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг		ВГ16RFOR001-2.001-0021-С01/14.09.2016 г.	НП	14.03.2019 г.	291 770,98 лв.	8 064,00 лв.	Подадено окончателно искане за плащане – Реално изплатени средства – 202 631,89 лв. Към дата 08.07.2019 г. не е възстановено искането за окончателно плащане подадено на 14.03.2019 г. на стойност 70 915,92 лв.	Стойчо Проданов – Ръководител; Веселина Колева – Координатор; Дафинка Христова - Счетоводител	Сигнал за нередност № 585 , във връзка с обществена поръчка с предмет „Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Червен бряг“ и Решение № РД-02-36-1458/12.12.2018 г. за налагане на финансова корекция в размер на 10% от стойността на Договор № 98-00-467 от 31.05.2017 г. с изпълнител ЕТ „Пост
---	--	--	----	---------------	----------------	--------------	--	---	--

90-II- Пламен Любомиро в“ – 25 266,71 лв., като 10 380,00 лв. са удържани при първото междинно искане за платане.	В процес на изпълнение Реално изплатени средства – 579 046,48 лв. Към дата 08.07.2019 г. не е възстановено искането за междинно платане подадено на 14.02.2019 г. на стойност 489 361,16 лв.	Стойчо Проданов – Ръководител; Веселина Колева – Координатор; Дафинка Христова - Счетоводител	НП	НП	920 803,46 лв.	19.03.2019 г.	НП	ВГ16RFOP001- 2.001-0020- C01/19.09.2016 г.	„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Червен бряг“
--	---	---	----	----	----------------	---------------	----	--	---

4 - Многофам илна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен брат, ул. „Христо Ботев“ № 2, вх. А, вх. Б, вх. В за налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00- 793/01.12.2 017 г. с изпълнител ДЗЗД „Домум“ – 27 288,00 лв.		Светослав Георгиев – Ръководител; Алисия Алехова – Координатор; Снежанка Драбалинова – Счетоводител; Йоана Нелова – тех. асистент	Поддадено окончателно искане за плащане – Реално изплатени средства – 2 023 276,51 лв. Към дата 08.07.2019 г. не е възстановено искането за	28 241,40 лв.	2 557 337,04 лв.	02.12.2018 г.	НП	ВГ16RFOP001- 2.001-0019- C01/02.11.2016 г.	„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен брат, ул. „Търговска“
---	--	---	--	------------------	------------------	---------------	----	--	--

Кция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ за налагане на финансово корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-742/20.10.2017 г. с изпълнител „Мега Хидрострой“ ЕООД – 107 471,44 лв., като 63 492,64 лв. са удържани при първо и второ междинни искания за плащане. Ситнал за нередност	Окончателно плащане подадено на 02.12.2018 г. на стойност 314 066,87 лв.					
---	--	--	--	--	--	--

									№ 41б, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ТИП за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Търговска 17“ за налагане на финансов корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-414/04.06.2015 г. с изпълнителя ЕТ „Архитектурна агенция Модус – Минчо Ненчев“ – 2 256,64 лв., като стойността е удържана при
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								първото междинно искане за плащане; Сигнал за нереалност № 703, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответств ието на инвестицио нен проект в работна фаза и упражнява не на строителен надзор по време на строителст вото, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията а (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00- 792/01.12.2
--	--	--	--	--	--	--	--	--

017 г. с	изпълнител „Ен Екип“ ЕООД – 10 788,00, като 1 618,20 лв. са удържани при второ междино искане за плащане. Сигнал за нередност № 863, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Упразняв ане на авторски надзор при изпълнение на СМР за реконструк ция, модернизаци я и въвеждане на мерки за енергийна ефективнос т на сградата на НЧ „Н. Й. Валцаров“, ул. Търговска 17“ за налагане на финансова корекция в размер на
----------	---

25 % от стойността на Договор № 98-00-8/05.01.2018 г. с изпълнителя	„Архитектурна агенция Модус – Минчо Ненчев“ – лв., 16 500,00
Изпълнител ЕТ	
На 04.06.2019 е направено искане за окончателно плащане по проекта, очаквана сума за получаване 142 512,08 лв.	Димитрова – Ръководител; Петко Петков – Координатор; Ангелия Цолова - Изготвяне на доклад за оценка
Сигнал за нередност № 702, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за	НП
	НП
	14.05.2019 г.
	НП
	689 649,00 лв.
	ВБ16RFP001-2.001-0163-С01/14.11.2016 г.
	„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг“

[illegible]

Червен бряг“ за налагане на финансов корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-813/15.12.2017 г. с изпълнител ДЗЗД ЯК строй груп“ –	54 839,94 лв.;	Сигнал за нередност № 730, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ
В процес на изпълнение, Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 1 267 024,93 лв. На 10.04.2019 г. е направено искане за окончателно плащане на стойност 722 283,19 лв.	НП	НП
10.04.2019 г.	2 109 768,57 лв.	НП
ВГ16RFOP001-2.001-0178-С01/10.10.2016 г.	НП	НП
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“		

[illegible]

[illegible]

								изпълнител „Хелиос Енерджи“ ЕООД – 7 754,09 лв.	
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001- 2.001-0183- C01/11.10.2016 г.	НП	11.04.2019 г.	382 768,40 лв.	НП	Върната е сумата от 133 968,94 лева – аванс по Договор за БФП	Светослав Георгиев – Ръководител; Евгения Николова – Координатор; Десислава Бойчева - счетоводител	Сигнал за нередност № 92 е прекратен с Решение № РД-02-36- 372/18.03.2 019 г., поради установена липса на нередност.
Повишаване административни я капиталет на служителите от Община Червен бряг за успешно изпълнение на проекти, финансирани по Приоритетна ос 2		BG16RFOP001- 8.003-0019- C01/10.10.2016 г.	НП	г. 10.04.2019	44 358,80 лв.	НП	Реално изплатени средства 15 525,58 лв. Подадено искане за окончателно плащане на стойност 26 833,22	Диана Димитрова – Ръководител; Теодора Илиева - Счетоводител	НП

„По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“	Вх. Рег. № ROBG-306		Водещ бенефициент Община Александрия Партньор Община Червен бряг		Общ бюджет 7 960 000 евро Бюджет Община Червен бряг 3 380 000 евро	Съфинансиране 2% от 3 380 000 евро	В процес на изпълнение Авансово плащане по проекта на стойност – 687 581,19 лв.		НП
---	---------------------	--	---	--	---	---------------------------------------	--	--	----

С уважение,

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-09-174/08-04-2019 г.

