


ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антон I" № 1, тел.: +359 659 927-08, факс.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ДО
Г-Н ПЕТЬО КОСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧЕРВЕН БРЯГ

ЗА
Всички
07.12.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ

от Иван Новкиришки – ЗА Кмет на Община Червен бряг,
съгласно Заповед № РД -09-689/20.11.2019 г.

ОТНОСНО: Проекти изпълнявани от Община Червен бряг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с Решения на Общински съвет – Червен бряг, относно изготвени, одобрени и в процес на изпълнение проекти, финансиран с средства от Европейския съюз, държавния бюджет или други донорски програми на Община Червен бряг, Ви предоставям актуализирана информация в табличен вид.

Приложение: 1. Информация в табличен вид;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027								
Име на проект	Входящ регистрационен №	№ и дата на договор за БФП	Партньор	Продължителност	Бюджет	Съфинансирване в лв./евро и %	Статус	Екип за управление
„Приеми ме 2015”		BG03-ПСО1-21/11.12.2015 г.		11.12.2015 г. - 31.12.2025 г.			В процес на изпълнение Към дата 28.11.2022 г. има 15 приемни семейства със 16 деца.	Екип за организация и управление Счетоводител – Стефка Лазарова; Социални работници – 1. Нина Петкова - 8 часов трудов договор към Община Плевен 2. Лидия Йотова – 4 часов трудов договор към Община Плевен
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
Предоставяне на социална услуга механизъм „Лична помощ“			НП	01.11.2019 г. - 31.12.2025 г.			В процес на изпълнение Към дата 28.11.2022 г. има подадени 845 заявления на кандидат потребители, като 373 от тях получават социалната услуга. Това са лица със степен на увреждане над 90% с чужда помощ.	Екип отговорен за ежемесечното отчитане на разходите, – Нели Нанкова, Лидия Йотова
„Достоен и независим живот в общността 2“		BG05M9OP001-2.060-0002-C01/26.05.2020 г.	НП	26.05.2020 - 26.05.2022 г.	391 166,00 лв.		Подадено е Искане за окончателно плащане, като в срок до	Екип за организация и управление Ръководител – Иван Новкиришки; Координатор –

							26.11.2022 г. се изпълнява устойчивост по проекта, като се обслужват потребители, чрез здравно-социални услуги	Лили Симеонова Счетоводител – Светлин Бенов
Наложени финансови корекции по проекта: 3 905,74 лв.								
„Асистентска подкрепа“	Делегирана от държавата дейност			01.01.2021 – 31.12.2025 г.	316 660,46 лв.	НП	В процес на изпълнение Към дата 28.11.2022 г. има подадени 397 заявления на кандидат потребители, като към момента са включени 89 потребители. Това са хора с увреждания под 90% с чужда помощ и лица над 65 години без Решение на ТЕЛК.	Екип за организация и управление Нели Нанкова; Евгения ; Лили Симеонова; Десислава Цветкова
„Патронажна грижа + в Община Червен бряг“	Вх. рег. № BG05M9OP00 1-6.002-0026		НП	09.03.2021 - 30.11.2022 г.	316 660,46 лв.	НП	Към дата 28.11.2022 г. са подадени 363 заявления на кандидат потребители, като от тях са включени 126 лица в Направление I и 104 лица в Направление II - ползватели на	Екип за организация и управление Ръководител – Марийка Коцева; Счетоводител – Глория Дичева; Координатор Център – Натали Иванова – трудов договор - 8 часа;

							социално- здравни услуги. Това са хора с увреждания под 90% без чужда помощ и лица над 65 години.	
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
„Грижа в дома в община Червен бряг“	Вх. рег. №: BG05SFP R002-2.001- 0105		НП	15 месеца от дата на сключване на АДФП	933 139,51	НП	В процес на оценка	НП към момента на подаване на проектното предложение
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020								
Програма за храни и основно материално подпомагане по Европейски социален фонд плус 2021-2027								
„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Червен бряг“	вх. рег. №: BG05FMOP001- 5.001-0127		Община Червен бряг	01.01.2021 - 30.09.2022 г.	379 029,64 лв.	НП	Приключил към дата 28.09.2022 г., услугата е получавана от 230 потребители, от всички населени места. Подадено е Искане за окончателно плащане	Екип отговорен за мониторинг и отчитане на проекта Йоана Нецова; Наталия Лилова; Десислава Цветкова; Глория Дичева;
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027								
„Топъл обяд в Община Червен бряг“	вх. рег. №: BG05SFPR003- 1.001-0013		Община Червен бряг	01.10.2022 - 30.09.2025 г.	826 272,00 лв.	НП	Услугата е стартирала от 01.10.2022 г., като се получава от 300 потребители, от всички населени места на територията на Общината	Екип отговорен за мониторинг и отчитане на проекта Йоана Нецова; Натали; Владислав Петров; Глория Дичева;
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020								
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“								

СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,				02.07.2018 г. 30.09.2025 г.	977 899,00 лв.	НП	В процес на изпълнение	Диана Димитрова – Изпълнителен директор; Йоана Нецова – експерт СВОМР
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“								
Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ Х – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен	Вх. рег. № BG06RDNP001- 7.007-0105 подмярка 7.2		НП	17.05.2019 - 17.09.2023 г.	97 691,35 лв., без ДДС	НП	В процес на изпълнение На 26.10.2019 г. е подписан Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството с причина необходими допълнителни проекти по част „Вертикална планировка“. Към настоящия момент община Червен бряг е подала проект № BG06RDNP001- 19.312-0002- „Благоустроява не УПИ Х 805.406, кв. 70, гр. Червен бряг“, който предстои да бъде одобрен. Изпълнител СМР – „Динамик ресурс“ ЕООД	Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП стойност 800,00 лв. – не е възложена, поради спиране изпълнението на дейностите по СМР

							На 11.11.2021 г. с писмо № 43-00-84 е поискано от УО временно спиране срока за изпълнение на дейностите по проекта, поради забавяне в подписването на Добовор за БФП за проектно предложение №: BG06RDNP001-19.312-0002, с наименование „Благоустрояване УПИ X 805.406, кв. 70, гр. Червен бряг, община Червен бряг“, по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.312, Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							инфраструктур а”	
Наложени финансови корекции по проекта: Финансова корекция в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от разходите, които са поискани от бенефициента за възстановяване по договора за възлагане на обществената поръчка със стойност на договора с „Динамик ресурс“ ЕООД за възлагане на обществената поръчка в размер на 80 730,35 (осемдесет хиляди седемстотин и тридесет лева и тридесет и пет стотинки) лв. без ДДС								
„Благоустрояване на пешеходни пространства по ул. "Христо Ботев" от ОК 133 до ОК 148 и от ОК 190 до ОК 218, с. Чомаковци, община Червен бряг“	вх. рег. №: BG06RDNP001-19.312-0003 ПРСР, BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”		НП	18.01.2022 – 30.06.2023 г.	192 131,13 лв., без ДДС	НП	В процес на изпълнение Сключен е изпълнител СМР – „Парламет“ ООД	
Благоустрояване УПИ Х 805.406, кв. 70, гр. Червен бряг	вх. рег. №: BG06RDNP001-19.312-0002 ПРСР, BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по		НП	18 месеца от дата на сключване на АДФП, който към настоящия момент не е сключен	133 044,60 лв. без ДДС	НП	Предстои сключване на АДФП	НП

	машаби инфраструктура “							
„Развитие и популяризиране на природното и културно наследство на Община Червен бряг“	вх. рег. № BG06RDNP001- 19.311-0005		НП		127 074,83 лв. без ДДС	НП	В процес на оценка	НП
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020								
„Всички заедно - модел за образователна интеграция на децата от Община Червен бряг“		BG05M2OP00 1-3.012-0003- C02 от 01.04.2022 г.	ДГ „Бодра смяна“ гр. Червен бряг и ДГ „Щастливо детство“ с. Чомаковци	01.04.2022 - 31.12.2023 г.	217 719,30 лв.	НП	В процес на изпълнение Всички дейности се изпълняват съгласно плана за изпълнение в АДБФП	Антоанета Костадинова – Ръководител; Ивелина Димитрова – Координатор; Славка Тодорова - Счетоводител
Финансови корекции: Неприложимо								
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020								
„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.0 1 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.0 2, кв. Бунджовица, централна част“	Вх. Рег. № BG16M1OP002 -4.003-0009		НП	01.11.2019 – 10.05.2022 г.	9 173 948,52 лв.	НП	Подадено е Искане за сключване на тристранно споразумение между Ръководителя на УО на ОПОС 2014- 2020 г., Министъра на финансите на Република България и Община Червен бряг за намаляване	Дейността е възложена на „Интеладвайзърс“ ЕООД;

							размера на задълженията на общината, като бенефициент за наложени финансови корекции за програмен период 2014 – 2020 г.	
Наложени финансови корекции по проекта: 1. Договор №98-00-816/19.12.2017 с предмет: Актуализация на изготвен инженерно-геоложки доклад с препоръки за укрепителни мероприятия въз основа на които да се изготви работен проект с мероприятия за обект: „ Укрепване на свлачища № PVN 37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN 37.80501.01.02, кв. Буджовица, Централна част“ на стойност 69 600 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 69 600 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи. ФК е приспадната от одобрената БФП при верификацията на 1-во междинно плащане по проекта. 2. Договор № 98-00-177/19.04.2018 г. „Актуализация на работен проект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града” на стойност 120 000 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 84 240 с ДДС лв. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП) и недопустими разходи (СУ) – 35 760,00 лв. с ДДС. Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи. 3. Договор № 98-00-91/22.02.2019 г. „Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ на стойност 7 830 314,89 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи - 7 830 314,89 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за СМР. 25 % от частично авансово плащане по Договора (10 % от стойността на Договора) са приспаднати при верификацията на 1-во междинно плащане по проекта. 4. Договор № 98-00- 229/22.04.2019 г. „Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града”“ на стойност 335 400 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи 335 400 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за строителен надзор. 5. Договор № 98-00-554/08.11.2019 г. „Външна техническа помощ за управление на проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част““ на стойност 576 000 лв. с ДДС., от които одобрена БФП - допустими разходи 576 000 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 10 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за външна техническа помощ.								
Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез		АДБФП №: BG16M1OP0 02-2.009-0080- C01/24.08.2020		08.09.2020 - 31.12.2022 г.	389 233,38	НП	В процес на изпълнение. Обекта е въведен в експлоатация и предстои подаване на	Дейността е възложена на външни изпълнители, по реда на ЗОП Георги Цветанов – Ръководител

подготовка за повторна употреба							искане за окончателно плащане	Николай Абрашев – Технически сътрудник; Яна Кирилова – Координатор; Йорданка Якимова – Финансист; Борислав Щерев – експерт комуникации
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---

Подадено е искане за изменение на начина на изпълнение на дейност 2 „Изпълнение на демонстрационен проект“, в частност изпълнението на строително-монтажните работи по изграждане на центъра за повторна употреба чрез добавяне на собствено финансиране и промяна метода на строителство от поставяне на готови контейнери към изграждането му на място. Причините, довели до исканото изменение са: Значителното увеличение на цените на строителните суровини и продукти, оказва неблагоприятно влияние върху изпълнението на проекта. През последните девет месеца цената на някои суровини се е повишила с близо 100 %, това поставя в изключително сложна ситуация изпълнението на проекта.

Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020

„По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“	Вх. Рег. № ROBG-306		Водещ бенефициент Община Александрия Партньор Община Червен бряг	11.03.2019 – 30.09.2023 г.	Общ бюджет 7 960 000 евро Бюджет Община Червен бряг 3 380 000 евро	Собствено финансиране в размер на 2% от 3 380 000 евро, или 67 646,71 евро	В процес на изпълнение На 05.04.2022 г. е открита строителна площадка и линия на обекта, като към 28.10.2022 г. СМР-то е сряно с Акт образец 10, поради необходимост от изменение на проекта по чл. 154 от ЗУТ.	Екип за управление от Община Червен бряг Технически експерт – Ивелина Димитрова, Координатор; Владислав Петров; Счетоводител Деница Денкова и външен екип от 3-ма служители; Георги Петров – финансов експерт; Христо Първановски – координатор; Миглена Георгиева - Координатор
---	---------------------	--	---	----------------------------	---	--	---	---

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Договор № 98-00-573/27.11.2019 г., с предмет „Предоставяне на услуги по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата“

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на наръчник за безопасно шофиране“ Обособена позиция № 1: 86 600,00 лв. без ДДС; 103 200,00 лв. с вкл. ДДС

Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи, а именно 25 800,00 лв. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора.

Обособена позиция № 2 – „Изготвяне и провеждане на медийна кампания за повишаване на осведомеността на жителите на Община Червен бряг и Община Александрия по отношение на пътната безопасност“. Обособена позиция № 2: 127 000,00 лв. без ДДС; 152 400,00 лв. с вкл. ДДС. Размер на ФК 10 % от стойността на допустимите разходи, а именно 15 240,00 лв. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора.

Средства от МОН

Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища
Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 (

„Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда детско заведение – детска градина гр. Червен бряг, ул. „Бено Вълчев“ № 3“		Решение № 543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет.			519 000,00 лв. с ДДС.		В процес на изпълнение	НП
„Изграждане спортна площадка със специализирана спортна настилка“ на съществуваща спортна площадка в ОУ „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг					129 851,00 лв.		В процес на изпълнение	НП
„Ремонт на покрив в сградата на СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре“					126 386,00 лв.		В процес на изпълнение	НП

„Ремонт на покривна хидроизолация в ДГ „Пролет“ гр. Койнаре“					40 675,00 лв.		В процес на изпълнение	НП
„Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „Юрий Гагарин“ гр. Червен бряг“					405 702,00 лв.		В процес на изпълнение	НП
Други целеви трансфери по ПМС								
„Рехабилитация на мост с. Горнк“					829 680,00 лв.		В процес на изпълнение	НП
„Рехабилитация на улица към Палфингер“					249 107,00 лв.		В процес на изпълнение	НП
„Рехабилитация на обходен път на гр. Червен бряг, бул. „Европа“ и PVN 2194“					4 181 624,00 лв.		В процес на изпълнение	НП

С уважение,

ИВАН НОВКИРИШКИ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
 съгласно Заповед № РД -09-689/20.11.2019 г.

