

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Червен бряг“, обл. Плевен - ул. "Софроний Врачански" и ул. "Търговска", по проект "Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг" по ПРСР 2014-2020 г."

Кандидат: Обединение Биро строи

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК -

РАБОТНА РЪКА

					работна ръка				Първи месец																														Втори месец																														Трети месец								
№	Шифър/ основание	Наименование на СМР	Мяр- ка	Коли- чество	ч.ч.	ч.д.	бр.раб.	бр.дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7		
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Червен бряг“, обл.Плевен - ул. "Софроний Врачански" от 660 до от 467																																																																													
Асфалтови работи																																																																													
1	Анализ 1	Фрезование на асфалтова настилка	м2	1 215,00	0,00				откриване стр. площадка и даване стр линия																																																																				
2	8101402210	Изкоп на неподходящ материал	м3	10,00	0,00																																																																								
3	8101305100	Обратна засипка от подходящ материал	м3	10,00	5,50	0,69	1	1																																																																					
4	Анализ 2	Несортиран трошен камък	м3	10,00	0,00					1																																																																			
5	Анализ 3	Втори битумен разлив	м2	5 400,00	162,00	20,25	5	4																																																																					
6	8103115121	Неплътен асфалтобетон мин. 3 см.	т	455,00	295,75	36,97	11	3																																																																					
7	8103115121	Неплътен асфалтобетон кръпки	т	80,00	52,00	6,50	6	1																																																																					
8	8103115121	Плътен асфалтобетон – 4 см.	м2	2 700,00	175,50	21,94	8	3																																																																					
Бетонни бордюри																																																																													
9	Анализ 4	Вадене бетонни бордюри и транспортиране на депо	м	460,00	101,20	12,65	2	6																																																																					
10	8103124130	Доставка и полагане на нови бетонни бордюри 15/25 см	м	460,00	278,48	34,81	6	6																																																																					
Отводняване																																																																													
11	Анализ 5	Ракордиране на Ревизионни шахти	Бр.	12,00	50,94	6,37	4	2																																																																					
12	Анализ 6	Ракордиране на улични оттоци	Бр.	10,00	39,60	4,95	4	1																																																																					
13	Анализ 7	Ракордиране на Спирателни кранове	Бр.	0,00	0,00																																																																								
14	8413191000	Тактилни ивици (вкл.направа, доставка и полагане)	м2	7,50	9,11	1,14	2	1																																																																					
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Червен бряг“, обл.Плевен -ул. "Търговска" от 473А до от 125																																																																													
Асфалтови работи																																																																													
1	Анализ 1	Фрезование на асфалтова настилка	м2	3 280,00	0,00				откриване стр. площадка и даване стр линия																																																																				
2	8101402210	Изкоп на неподходящ материал	м3	50,00	0,00																																																																								
3	8101305100	Обратна засипка от подходящ материал	м3	50,00	27,50	3,44	3	1																																																																					
4	Анализ 2	Несортиран трошен камък	м3	40,00	0,00																																																																								
5	Анализ 3	Втори битумен разлив	м2	14 560,00	436,80	54,60	9	6																																																																					
6	8103115121	Неплътен асфалтобетон мин. 3 см.	т	1 250,00	812,50	101,56	13	8																																																																					
7	8103115121	Неплътен асфалтобетон кръпки	т	320,00	208,00	26,00	12	2																																																																					
8	8103115121	Плътен асфалтобетон – 4 см.	м2	7 280,00	473,20	59,15	10	6																																																																					
Бетонни бордюри																																																																													
9	Анализ 4	Вадене бетонни бордюри и транспортиране на депо	м	1 775,00	390,50	48,81	6	8																																																																					
10	8103124130	Доставка и полагане на нови бетонни бордюри 15/25 см	м	1 775,00	1074,59	134,32	12	11																																																																					
Отводняване																																																																													

предаване на обекта с акт 15

МЕХАНИЗАЦИЯ

№	Шифър/ основание	Наименование на СМР	Мяр- ка	Коли- чество	работна ръка				Първи месец																														Втори месец																														Трети месец		
					необх.м.см.	общо м.см.	бр.маш.	бр.дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Червен бряг“, обл.Плевен - ул. "Софроний Врачански" от 660 до от 467																																																																							
		Асфалтови работи																																																																					
1	Анализ 1	Фрезоване на асфалтова настилка	м2	1 215,00																																																																			
		Фреза за асфалт			0,00165	2,00	1	2																																																															
		Самосфал за извозване на 5 км			0,00320	3,89	2	2																																																															
2	8101402210	Изкоп на неподходящ материал	м3	10,00																																																																			
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм		0,00180	0,02	1	0,02																																																															
		БАГЕР ЕДНОКОШ ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм		0,00734	0,07	1	0,07																																																															
		Самосвал			0,00250	0,03	1	0,03																																																															
3	8101305100	Обратна засипка от подходящ материал	м3	10,00																																																																			
		БАГЕР ЕДНОКОШ.ПНЕВМ.КОЛ.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОП	мсм		0,00220	0,02	1	0,02																																																															
		Трамбовка	мсм		0,00500	0,05	1	0,05																																																															
		ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН 8,1.10Т	мсм		0,00220	0,02	1	0,02																																																															
		ВОДОНОСКА	мсм		0,00052	0,01	1	0,01																																																															
4	Анализ 2	Несортиран трошен камък	м3	10,00																																																																			
5	Анализ 3	Втори битумен разлив	м2	5 400,00																																																																			
		гудронатор	мсм		0,00250	13,50	3	5																																																															
6	8103115121	Неплътен асфалтобетон мин. 3 см.	т	455,00																																																																			
		Валяк гумен HAMM GRW 18	мсм		0,00650	2,96	1	3																																																															
		Фугорезачка	мсм		0,00200	0,91	1	1																																																															
		Моторна духалка	мсм		0,00300	1,37	1	1																																																															
		Валяк двубандажен до 3 т	мсм		0,00650	2,96	1	3																																																															
		Валяк двубандажен 10-12т	мсм		0,00650	2,96	1	3																																																															
		ВОДОНОСКА	мсм		0,00300	1,37	1	1																																																															
		Асфалтополагач	мсм		0,00650	2,96	1	3																																																															
		гудронатор	мсм		0,00610	2,78	1	3																																																															
7	8103115121	Неплътен асфалтобетон кръпки	т	80,00																																																																			
		Валяк гумен HAMM GRW 18	мсм		0,00650	0,52	1	0,52																																																															
		Фугорезачка	мсм		0,00200	0,16	1	0,16																																																															
		Моторна духалка	мсм		0,00300	0,24	1	0,24																																																															
		Валяк двубандажен до 3 т	мсм		0,00650	0,52	1	0,52																																																															
		Валяк двубандажен 10-12т	мсм		0,00650	0,52	1	0,52																																																															
		ВОДОНОСКА	мсм		0,00300	0,24	1	0,24																																																															
		Асфалтополагач	мсм		0,00650	0,52	1	0,52																																																															
		гудронатор	мсм		0,00610	0,49	1	0,49																																																															
8	8103115121	Плътен асфалтобетон – 4 см.	м2	2 700,00																																																																			
		Валяк гумен HAMM GRW 18	мсм		0,00080	2,16	1	2,16																																																															
		Фугорезачка	мсм		0,00200	5,40	2	2,70																																																															
		Моторна духалка	мсм		0,00300	8,10	4	2,03																																																															
		Валяк двубандажен до 3 т	мсм		0,00080	2,16	1	2,16																																																															
		Валяк двубандажен 10-12т	мсм		0,00080	2,16	1	2,16																																																															
		ВОДОНОСКА	мсм		0,00080	2,16	1	2,16																																																															
		Асфалтополагач	мсм		0,00080	2,16	1	2,16																																																															
		гудронатор	мсм		0,00100	2,70	1	2,70																																																															
		Бетонни бордюри																																																																					
9	Анализ 4	Вадене бетонни бордюри и транспортиране на депо	м	460,00																																																																			

[illegible]

представяне на подобията с изт. 15

