

32
интер
УТРК, АЕ
08.01.2016



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангелит" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg ; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Reg № 06-00-8
08.01.2016 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

Общински съвет - гр. Червен бряг
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Reg № 06-00-8
08.01.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ

от Данаил Вълов
Кмет на Община Червен бряг

Уважаеми г-н Председател,


На основание решение № 36 т.2 от заседание на Общински съвет проведено на 17.12.2015 г. приложено, Ви изпращам: „Справка за изпълнението и приемането на СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ“ на НЧ „Н.Й.Вапцаров“

Приложение съгласно текста – 8 бр.

С уважение,

ИНЖ. Д.ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг



СПРАВКА

за СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ на НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

Газовата инсталация на Читалището е изпълнена през 2013г по Договор №38-00-389/22.03.2013г от Фирма „ТАСИ“ООД гр.Долни Дъбник .

За изграждането и има издадено разрешение за строеж №26/16.04.2013г за обект VI /шеста / категория.

Изготвен е КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД за оценка на съответствието от „Стандарт“ ООД гр.Плевен.


Със заповед №101/07.05.2013г за въвеждане в експлоатация на „СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЧИТЕЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ са проведени 72-часови проби и изготвен протокол.

Има издаден АКТ ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД и РАЗРЕШЕНИЕ №2320/07.05.2013Г за експлоатация на СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ.

Инсталацията е предадена за експлоатация на Административния председателя на читалището Любомир Коларов с приемо - предавателен протокол от 31.05.2013г

За целта Ви прилагам копия от документи съгласно текста:

1. Договор №38-00-389/22.03.2013г
2. Разрешение за строеж №26/16.04.2013г.
3. Комплексен доклад
4. Заповед №101/07.05.2013г
5. Протокол за 72-часови проби.
6. Акт за първоначален технически преглед
7. Разрешение №2320/07.05.2013г
8. Приемо –предавателен протокол.

Изготвил:  /инж. Ц.Петков/

98-00-389
22.03.13

ДОГОВОР

Днес 22.03.2013 г. в гр. Червен бряг, между:

1. **Община Червен бряг**, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Антим I“ № 1, Булстат: 000414154, представлявана от Павлин Благоев Филъров – кмет и Славка Иванова Тодорова – гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. **“ТАСИ” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Долни Дъбник, ул. “Стоян Заимов” № 39, вписано в Търговския регистър към Министерство на правосъдието под ЕИК 824136415 представлявано от Анка Златева Петкова – Управител, наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

На основание чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И СРОКОВЕ

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: “Проектиране и изграждане на газова инсталация на голямата зала на Читалище „Н. Вапцаров”, гр. Червен бряг в общ. подробно изброен в Приложение № 1/оферта/, неразделна част от този договор.

2. Пълната стойност на договорените работи възлиза на 31 950.00 (тридесет и една хиляди деветстотин и петдесет) лева с ДДС.

- Аванс – 50% от пълната стойност на договореното възнаграждение в срок от 5 календарни дни след подписване на настоящия договор и издаване на фактура. Датата на превеждане на аванса се счита за начало на изпълнението на обекта.

- Окончателно плащане – 50% от стойността – след приключване на всички строително – монтажни и пусково-наладъчни работи и подписване на приемо-предавателен протокол.

3. Срокът за завършване на работите е до 31.05.2013г.

4. Материалите за извършване на работата ще бъдат предоставени от Изпълнителя, който отговаря за тяхното добро качество.

5. Приемането на работата се извършва с приемо-предавателен протокол, като за възложителя подписва Цветан Петков – мл. експерт, дирекция „СИА”.

6. Гаранционният срок е 12 месеца. Ако по време на гаранционния период възникне повреда на съоръжението, то тя се отстранява с материали и средства на Изпълнителя, като ремонта е за негова сметка. Гаранционният срок се удължава, с толкова, с колкото съоръжението не е работило в резултат от повреда.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7. Възложителя е длъжен:

а) да извърши разплащане след подписване на приемо – предавателен протокол и фактура до следната банкова сметка на Изпълнителя: IBAN: BG12 RZBB 91551088331514; BIC: RZBBBGSE, при ТВ „Raiffeisen bank” – клон гр. Плевен.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8. Изпълнителя е длъжен:

а) да изпълни възложената му работа качествено, спазвайки изискванията на нормативната уредба в РБългария;

б) да предоставя възможност на Възложителя или натоварени от него органи да извършват контрол при изпълнението на работите, без да се намесва пряко в тях.

в) да изработи възложеното му от Възложителя в срока по чл.3, като спазва всички технически и нормативни документи.

г) да предостави всички разрешителни, сертификати и декларации за съответствие за вложените материали и протоколи от изпитания, необходими за узаконяването.

д) да извършва всички работи за отстраняване на допуснати по негова вина пропуски, грешки, недостатъци и др., констатирани при утвърждаването на изпълнените работи в срокове, съгласувани с Възложителя, за своя сметка.

е) да обезпечи гаранционен срок на всички монтирани от него съоръжения от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол и аварийен сервиз в рамките на 24 часа.

IV. САНКЦИИ

9. За незавършване и непредаване на възложените работи в договорените срокове се заплаща от Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договорените и недовършени работи за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10. Този договор не може да бъде изменен или допълнен.

11. Всички спорове между страните, произтичащи от или свързани с този договор, ще се решават от страните в дух на взаимно разбирателство, а при непостигане на съгласие – споровете ще се отнасят за решаване пред местно компетентния съд.


12. За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ, ЗЗД и цялото действащото българско законодателство, имащо отношение към договора.


13. Страните по настоящия договор ще се отнасят към договорената документация и към всяка друга информация, независимо от формата ѝ, но свързана с изпълнението на задълженията на страните по този договор, като конфиденциална.


Неразделна част от договора е следното приложение:

Оферта - Приложение № 1;

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Съгласувал юрист: 
/П.Иванова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
/Павлин Фильовски/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
/Анка Петкова/

Гл.счетоводител: 
/Сл.Тодорова/



№ 197777.2

5870 Долни Дъбник, ул. "Стоян Заимов" №39, тел. 064/841 730; тел/факс 841 478; www.tassy.bg

ОФЕРТА

за: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕ „Н.ВАПЦАРОВ“, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата оферта е във връзка с проведените разговори и оглед на място на наши специалисти. Предмет на офертата е отоплението на читалището.

II. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .

1.Отопление на голямата зала.

1.1. Газов калорифер.

Предлагаме на съществуващата нагнетателна вентилация на залата да бъде монтиран газов калорифер с мощност 265 kW . Той е производство на италианската фирма B.P.S. Отоплителната секция е изработена от неръждаема стомана и включва горивна камера, димогарни тръби и топлоизолация. В цената е включена и преобвързката на съществуващата вентилационна система към газовия калорифер.

ЦЕНА :

- 18 700 лв.

1.2. Горивна уредба.

Предлагаме на калорифера да бъде монтирана газова горелка тип NG 350, производство на фирма "UNIGAS" - Италия. Горелките от този тип се отличават с изключително надеждна работа и висок КПД. Работата на горелката е напълно автоматична и се управлява изцяло от горивния автомат и от термостатите на калорифера.

ЦЕНА :

- 6 210 лв.

1.3. Газопровод, захранване с газ.

Горелката ще се захрани с природен газ от градската разпределителна газопроводна мрежа. За целта трябва да се изгради вътрешен газопровод от газорегулаторния и замерен пункт до газовия калорифер . В началото на отклонението ще има спирателен кран.

ЦЕНА:

- 3 240 лв.

2. Проект .

ЦЕНА:

- 3 800 лв.

ОБЩО

31 950 лв.

Забележка: Цените са с включен ДДС.

3. Гаранционни срокове:

"ТАСИ"-ООД в качеството си на изпълнител поема пълна гаранция за безаварийна работа на монтираните от нас съоръжения в рамките на 12 месеца от тяхното въвеждане в експлоатация и следгаранционно сервизно обслужване след допълнително договаряне.

Всички дефекти, появили се в гаранционния за отделните съоръжения период, ще бъдат отстранявани от нас и за наша сметка в рамките на 24 часа от писменото ни уведомяване от страна на Възложителя. Фирмата не носи отговорност за дефекти по оборудването и котела, причинени от неправилна експлоатация от страна на обслужващия персонал.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Краен срок за реализация на проекта – 31.05.2013г. За начало на изпълнението на обекта се счита датата на превеждане на аванса по договора.

IV. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


1. Аванс - 50% от пълната стойност на обекта - 5 кал. дни след подписване на договора. Датата на превеждане на аванса се счита за начало на изпълнението на обекта.
2. Окончателно плащане - 50% от стойността - след приключване на всички строително-монтажни и пусково-наладъчни работи и подписване на приемо-предавателен протокол.

Валидност на офертата – 3 месеца.

19.03.2013г.

Управител:

/ инж. А. Петкова





ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антим I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ЧЕРВЕН БРЯГ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 26 / 16.04.2013 год.

Разрешава се на:

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ЕИК:000414154, с адрес: гр.Червен бряг, ул."Антим I" №1, представлявана от Кмета на общината **Павлин Фильовски**, в качеството си на **Възложител** – собственик на у.п.и. I-55, кв.119 по плана на гр.Червен бряг съгласно Акт за общинска собственост №88/11.09.1998г.

да извърши строителството на следния обект:

Сградна газова инсталация на читалище "Н.Й.Вапцаров", находящо се в у.п.и. I-55, кв.119 по плана на гр.Червен бряг, строеж от VI(шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Настоящото разрешение за строеж се издава съгласно правното основание на чл.147, ал.1, т.2 и чл.153, ал.1 от ЗУТ и съгласно фактическите основания:

- Заявление (самосезиране) от възложителя вх.№07-00-406/16.04.2013г.;
- Одобен на 16.04.2013г. от Главния архитект инвестиционен проект по части:


Газоснабдяване, Електро, ПБЗ и Пожарна безопасност, за който е извършена ОСИП със съществени изисквания към строежите с Комплексен доклад от 28.03.2013г. от консултантска фирма "Стандарт" ООД гр.Плевен с лиценз ЛК №000372/12.05.2005г..

- Одобрените проекти и становища са неразделна част от това разрешение за строеж на основание чл.148, ал.8 от ЗУТ.


Това разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 (пет) години – не е завършен грубия строеж на обекта.

Настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за "НСК" гр.Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването му.

За одобряването на проектните материали и за издаването на това разрешение за строеж Възложителят – Община Червен бряг, е освободен от такси на основание Закона за местни данъци и такси.

Главен архитект: 
(арх. Светослав Герганов)

Разрешението за строеж влезе в сила на 07.05.2013 г.

Заверил: 
(арх. Светослав Герганов)

Изпълнението на строителството трябва да се извърши при следните условия:

1. Да се сключи договор за упражняване на строителен надзор (за строежите до IVта категория включително). За строежи от V-та категория да се сключи договор за техническо ръководство на строежа с правоспособно лице.
2. Да се открие строителна площадка и се определи линия и ниво в присъствието на служители от Общината по чл.223, ал.2 ЗУТ, за което да се състави протокол.
3. Техническият ръководител в 3-дневен срок от съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво да завери заповедната книга на строежа и **в 7-дневен срок от заверката да уведоми Общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол.** (Строителството може да започне след заверка на заповедната книга).
4. За строителна площадка да се използват свободни обществени площи-тротоари. Строителната площадка да се огради и се поставят информационни табели, съгласно чл.157, ал.5 от ЗУТ.
5. Да се оползотвори хумусния земен слой.
6. След издаване на разрешението за строеж при изпълнение на строителството се допускат несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
7. След издаване на разрешението за строеж, изменение в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 ЗУТ са недопустими. Съществени отклонения се допускат, ако са сред посочените в чл.154, ал.2, т.5, 6, 7 и 8 ЗУТ по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл.149, ал.2 ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в настоящето разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.
8. Строителя е длъжен да спазва изискванията на наредба № 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни условия на труд при извършване на строително монтажните работи и разработи необходимите планове по чл.9 и 17 от същата наредба.
9. Завършените строежи с приключили приемни изпитания, когато такива са необходими, се въвеждат в експлоатация:
 - За строежи от първа, втора и трета категория – въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол съгласно изискването на чл.177, ал.2 от ЗУТ;
 - За строежи от четвърта и пета категория – В 7-дневен срок от постъпване на искането от техническия ръководител на строежа органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация на основание чл.177, ал.3 от ЗУТ;
 - Строежи от шеста категория не подлежат на въвеждане в експлоатация на основание чл.178, ал.2 от ЗУТ.

Ползването на завършените строежи по предвиденото им предназначение може да стане само след издаване на горното Разрешение за ползване по чл.177, ал.2 или Удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл.177, ал.3 от ЗУТ.

Строеж: „Сградна газова инсталация на читалище „Н.Й.Валцаров“

Местонахождение: кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг

Възложител: Община Червен бряг, гр.Червен бряг

Консултант: "Стандарт" ООД, гр.Плевен

Проектант: "ТАСИ ДД" ООД, гр.Долни Дъбник

КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ

от инж.Катерина Кръстева Добрева-Кандиларова, Управител на "Стандарт" ООД, гр.Плевен

Технически проект за строеж: „Сградна газова инсталация на читалище „Н.Й.Валцаров“, находящ се в кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг, с Възложител Община Червен бряг, гр.Червен бряг.

Строежът е VI категория съгл. чл.147, ал.1, т.2 от ЗУТ.

Дата на съставяне на доклада: 28.03.2013г.

Основание за съставяне:

- чл.142, ал.6, т.2 и чл.166, ал.1 ЗУТ
- договор за оценка на съответствието на инвестиционен проект № 98-00-390/22.03.2013г.

1. Документи на фирмата консултант „Стандарт“ ООД Плевен:

- Лиценз № 000372/12.05.2005г., издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с валидност до 12.05.2015г.
- Заверен от МРРБ списък на екипа от правоспособни специалисти за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор на строежите.
- Застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност на лицата по чл.171 от ЗУТ" № 13136P40001/02.01.2013г., издадена от ЗК "Уника" АД София, клон Плевен със срок на застраховката до 01.01.2014г.

2. Специалисти, извършили оценка на съответствието:

- инж.Катерина Кръстева Добрева - Кандиларова, част "Газоснабдяване" и „ПЗБУТ“
- инж.Дора Бенямин Цемах, част "Електрическа"
- инж.Йордан Христов Нелковски, част „ПБЗН“

3. Проектант

Проектът отговаря на изискванията на чл.чл.229 и 230 ЗУТ по отношение правоспособността на проектантите за изработване на инвестиционни проекти, на основание:

Проектант на строежа е "ТАСИ-ДД" ООД, гр.Д.Дъбник, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към министерство на правосъдието със седалище и адрес на управление гр.Долни Дъбник, ул."Стоян Заимов" № 39, ЕИК 202276298.

Проектирането по част „Газоснабдяване“, „Пожарна безопасност“ и „План за здравословни и безопасни условия на труд“ е извършено от :

- инж.Валери Лазаров Петров, притежаващ пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регистрационен № 12375, по части „Технология на топлоснабдяването и газоснабдяването“.

Проектирането по част „Електрическа“ е извършено от :

- инж.Славян Димитров Николов, притежаващ пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регистрационен № 12376, по част „Електрическа“

4. Собственик

Строежът се изгражда в кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг. Имотът е публична общинска собственост на основание Акт № 88 от 11.09.1998г, на основание чл.2, ал.1, т.2, т.6 от ЗОС и Заповед на Областния управител № 1755/01.09.1998г., одобрен от кмета на Община Червен бряг.

Собственик на строежа е Община Червен бряг, гр.Червен бряг, вписана в Регистър Булстат на Агенция по вписванията към министерство на правосъдието със седалище и адрес на управление гр.Червен бряг, ул."Антим I" № 1, ЕИК 000414154.

5. Оценка за съответствието с предвиденията на ПУП и с правилата и нормите за застрояване

Виза за проектиране на строежа не е издавана, което е допустимо по чл.140 ал.1, 2 и 5 от ЗУТ.

С предвиденото строителство не се изменя застрояването, което е съществуващо: изградените обслужващи сгради.

Обектът ще се захранва с природен газ от разпределителната газопроводна мрежа на град Червен бряг посредством газорегулаторно и измервателно табло (ГРИТ), монтирано на имотна граница кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, измерващо количеството консумиран газ и понижаващо налягането на газа на 0,01МРа.

С предвиденото строителство не се изменя застрояването, отреждането или регулацията на имота.

С предвиденото строителство не се нарушават правилата и нормативите за устройство на територията, регламентирани в раздел IX "Газоснабдяване" на ЗУТ: в съответствие с чл.98а и 98б ал.1 от ЗУТ уличната газоразпределителна мрежа, сградните отклонения и съоръженията към тях в гр.Червен бряг се изграждат от и за сметка на ЧТК гр.Варна, която има издадена лицензия от Държавната комисия за енергийно регулиране за дейността "Разпределение на природен газ" на територията на община Червен бряг.

Съгласно чл. 98б ал.2 ЗУТ газопроводните инсталации в сгради се изграждат и поддържат за сметка на собствениците на сградите.

В съответствие с чл.26 от Наредба № 7/2004г. на МЕЕР за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи, Разпределителното предприятие ЧТК гр.Варна, е определило точката на присъединяване на потребителя.

Предвидено е изграждането от лицензианта на Газорегулаторно и измервателно табло на улично - регулационната границата на имота на потребителя, от което табло сградната газова инсталация ще бъде присъединена към разпределителната мрежа на града.

Лицензиантът е определил параметрите на съоръженията за присъединяване – изходящо налягане 0,01МРа и максимален разход на природен газ – 35см³/час., съобразена със захранваните с природен газ мощности.

Съобразно горното, и изискванията на чл.132 ал.1 и ал.4 от Наредба № 6/2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, строеж „Сградна газова инсталация на читалище „Н.И.Вапцаров“ представлява:

- Дворен, надземно положен газопровод с максимално работно налягане 0,01МПа по фасада сграда и покрив;
- Монтаж на топовъздушен апарат GG250 SX, 264kW, "B.P.S.", Италия;
- Монтаж газова горелка NG 350, 330kW, "Unigas", Италия на топовъздушен апарат GG250 SX, 264kW, "B.P.S.", Италия;
- Монтаж на: филтър, манометър, отсекачел и др.

6. Оценка за обхвата на инвестиционния проект и за съответствие на частите на проекта с Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Инвестиционният проект е разработен в обхвата, регламентиран в Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Определяща е част „Газоснабдяване“ в съответствие с чл.58 ал.2 от Наредбата.

Проектът е разработен в части:

- Газоснабдяване;
- Електрическа;
- План за здравословни и безопасни условия на труд;
- Пожарна безопасност

Част „Газоснабдяване“

Проектът съдържа:

А) Обяснителна записка с обосновка на:

- изходните данни за проектиране
- използваната специфична нормативна база за проектиране на този вид строежи
- характеристика на обекта
- газова инсталация
- горивни уредби

Б) Изчисления на газопровода по методиката, разработена от С.Борисов и В.Даточни „Хидравлические расчеты газопроводов“, както и СНиП 2.05.06-85 „Магистрални газопроводи“ и включващи:

- пневматичен разчет за определяне диаметрите на газопровода

В) Графична част, състояща се от:

- Технологична схема на сградната газова инсталация
- Ситуация газова инсталация в мащаб 1:100, на която са нанесени трасето на газопровода от точката на присъединяване до газовата горелка на топовъздушния апарат, с означени дължини и характерни точки
- Аксонометрия на сградната газова инсталация;

Г) Данни за предвиденият контрол без разрушаване на заваръчните съединения и предвидените механични изпитвания

Д) Технологична инструкция за извършване на изпитвания на якост и плътност на сградна газова инсталация

Е) Инструкция за монтаж, експлоатация и поддръжане на газови съоръжения

Ж) Спецификации на съоръженията, свързани с проектните решения, с данни за техническите им параметри;

З) Спецификации на материали и арматури, с техническите изисквания за качество

Част „Електрическа“

Проектът съдържа:

А) Обяснителна записка с:

- използваната специфична нормативна база за проектиране на този вид строежи
- характеристика на обекта
- техническо описание на КИПиА на топловъздушен апарат GG250 SX, 264kW, "B.P.S.", Италия:
 - а) сигнализации – авария в горивния процес;
 - б) блокировки, които не разрешават включване и работа на апарата;
 - в) защиты, довеждащи до аварийно изключване на топловъздушния апарат;
 - г) системи за регулиране налягането на газа и температурата на подавания въздух в помещението.
 - д) управление на електросъоръженията

Б) Графична част, състояща се от:

- Ситуация електрическа инсталация
- Схема на свързване

В) Количествена сметка

Част „План за здраве и безопасни условия на труд”

Проектът съдържа :

А) Обяснителна записка, обхващаща задълженията на страните, участващи в строителния процес, последователност на изпълнение на СМР, график за изпълнение, пожарна и аварийна безопасност на строежа и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР , специфични изисквания и др.

Б) Строителен ситуационен план, схема на евакуация

Част „Пожарна безопасност”

А) Обяснителна записка, обхващаща:

- Пасивни мерки за пожарна безопасност: описание на функционалното предназначение на строежа, класът на функционална пожарна опасност, класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни и външни повърхности, за технологични инсталации и съоръжения, граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата, степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи, огнезащита на стоманени конструктивни елементи с огнезащитни бои и състави

- Активни мерки за пожарна безопасност: съоръжения за първоначално пожарогасене

Б) Ситуация газова инсталация

7. Оценка за съответствие на частите на проекта с изискванията на нормативните документи за осигуряване опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество, безопасно ползване на строежа, опазване на околната среда

Проектът отговаря на техническите документи, регламентиращи изискванията и условията за безопасна експлоатация на строежите и е съобразен със специфичните нормативи за проектиране, изграждане и ползване на съоръжения с повишена опасност.

Проектът е разработен в съответствие с:

- Закон за устройство на територията
- Наредба № 6/2004г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;
- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ/2004г.;
- Наредба № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като е осигурена пожарната безопасност на строежа

- Наредба № 3/2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба № 4/2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради
- Наредба № 4/2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд/1999г.
- Закон за техническите изисквания към продуктите/1999г
- Наредба № 7/1999г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и при използване на работното оборудване (Наредба № 7/1999г.)
- Наредба № 2/2004г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2/2004г.)
- Наредба № 3/1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
- Наредба № 3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на личните предпазни средства на работното място
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана
- Заснемания, направени на място
- Техническа документация на фирми, производители на съоръжения
- БДС EN: 12732; 10208-2; 1594, 288, 15704-83, 15705-83 и др.

А. Опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество

В проекта са предвидени редица мерки, които осигуряват сигурност и безопасна работа на поднадзорните съоръжения и съответно – живота и здравето на хората:

Проектът отговаря на техническите изисквания, правилата и нормите за монтаж и безопасна експлоатация на газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ, регламентирани основно в Наредба № 6/2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.

Наредбата поставя определени изисквания към влаганите материали, квалификацията на работниците, както и към устройството и съоръженията за работа с природен газ, които изисквания обезпечават сигурността и безопасната работа на поднадзорните съоръжения и които изисквания са приложени в проекта:

- 1.1.1. Сградна газова инсталация е с максимално работно налягане 0,01МПа, допустимо съгласно класификацията по чл.133 ал.1;
- 1.1.2. Предвидено е дворния газопровод да се изгради надземно, съгласно раздел II, глава шеста;
- 1.1.3. Предвидено е дворния газопровод да се изгради от тръби, предназначени за транспортиране на природен газ за определено налягане - от тръби стоманени съгласно БДС EN 10207-2, каквито са изискванията на чл.136;
- 1.1.4. Предвидено е дворния надземен газопровод да се изгради от стоманени тръби, укрепени на метални разглобяеми скоби, съгласно с разпоредбата на чл.99, ал.3;
- 1.1.5. Указано е надземният стоманен газопровод да се защити срещу корозия чрез боядисване двукратно с грунд и жълта боя;
- 1.1.6. За осигуряване на безопасна и непрекъсната доставка на газ, както и за изключване на в случаи на авария, ремонти и др., е предвидена спирателна арматура в табло, каквито са изискванията на чл.168, от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ/2004г.
- 1.1.7. Поставено е изискването заваряването на газопроводите, контролът и критериите за оценка на заваръчните съединения да се извърши при спазване изискванията на БДС EN 12732, БДС EN 288 БДС EN 12007-2, съгласно чл.6 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ/2004г.,
- 1.1.8. Спазено е изискването на чл.151 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и

уредите за природен газ/2004г.; като газовата горелка, производство на "Unigas", Италия, е комплектувана със спирателен кран и отсекателна група: горивен автомат; два магнетвентила, като вторият магнетвентил е с вграден регулатор на налягане и ограничител на разхода;

- 1.1.9. Предвидената за монтаж горелка е напълно автоматизирана и със сигнализации, защиты и блокировки, като наличието на някое от следните условия води до невъзможност за разпалване на горелката – горивният автомат прекратява програмата и подава сигнал за авария, а при вече разпалена горелка тя угасва автоматично, магнетвентилите спират притока на газ по сигнал на горивния автомат и се подава сигнал за авария:

А) сигнализации:

- Ниско налягане на газа;
- Главен газов вентил отворен;
- Осигурителен газов вентил отворен;
- Неплътност в газовите вентили;
- Двигател на горелката работи;
- Налягане на въздуха нормално;
- Запалителен трансформатор работи;
- Горелка работи – първа степен;
- Горелка работи – втора степен;
- Блокирала програмата;
- Изгаснал пламък

Б) блокировки и защиты:

- Ниско налягане на газа;
- Ниско налягане на горивния въздух;
- Претоварване електродвигателя на горелката;
- Неплътност в газовите вентили;
- Предварително задействане на фотоконтрола;
- Изгаснал пламък.

- 1.1.10. Предвижда се изпитване на сградната газова инсталация на якост и плътност, каквито са разпоредбите на чл.217 и следващите от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ/2004г.

Б. Пожарна безопасност на строежа

Проектът отговаря на изискванията на Глава петнадесета, Раздел IV от НАРЕДБА № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като е осигурена пожарната безопасност на строежа.

Газопроводът е предвиден да се изпълни надземно от негорим материал: стоманени безшевни тръби, с клас по реакция на огън А1, с което са съобразени изискванията на чл.433, ал.1.

Газовата инсталация е от клас на функционална пожарна опасност Ф5, подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и категория по пожарна опасност Ф5Г. Инсталацията е разположена изцяло на открито, върху сградата на читалището.

Удовлетворени са изискванията на табл.7 от чл.14, т.11 за помещения от клас Ф5Г.

Носещите елементи на въздушния газопровод са стоманени профили с правоъгълно сечение – строителен елемент с клас по реакция на огън А1, с което се удовлетворяват изискванията на чл.433, ал.2.

Тъй като газовата инсталация е категория по пожарна опасност Ф5Г и не е необходим обслужващ персонал съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.1, за него не се изискват пожарогасителна и пожароизвестителна инсталации.

Съгласно Приложение № 2 към чл.3, ал.2 от НАРЕДБА № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. не се предвиждат преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене.

В. Безопасно ползване на строежа

С оглед безопасната експлоатация на строежа в проекта е поставено изискването възложителят да изпълни задълженията си по глава десета от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на

преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ/2004г.

Към проекта са разработени изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарната безопасност.

Разработена е Инструкция за провеждане изпитанията на якост и плътност на сградната инсталация и съоръженията, включително и безопасното провеждане на изпитванията, и Инструкция за експлоатация на газовата горелка и др.

Взискано е от собственика на строежа да създаде условия за безопасна експлоатация съгласно изискванията на глава осма от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ/2004г.,

Г. Опазване на околната среда по време на строителството и по време на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата

Строежът се изгражда в имота на възложителя. Имотът не е обявяван за паметник на културата и не е разположен в защитени територии.

Строежът не е свързан с излъчване на шум.

Използването на природния газ като гориво води до намаляване на замърсяването на атмосферния въздух и отговаря на изискванията за опазване на околната среда. Основанията за това са:

- Ще се намали количеството на въглеродния окис поради възможността за постигане на пълно изгаряне на газа с малки излишъци на въздуха
- Ще се постигне намаляване на количеството на изхвърлените азотни окиси поради по-ниското съдържание на азот в природния газ и от специфичния за това гориво фронтон начин на изгаряне.

РИОСВ Плевен е издала становище № 2130/27.03.2013г. да не се процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС поради това, че с реализирането на проекта не се очаква да настъпи отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата Натура 2000.

Д. Взаимна съгласуваност между частите на проекта

Частите на проекта са взаимно съгласувани.

Е. Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления

За промишлената газова инсталация са направени необходимите изчисления съгласно методиката, разработена от С.Борисов и В.Даточны "Гидравлические расчеты газопроводов", както и СНиП 2.05.06-85 "Магистрални газопроводи".

Ж. Изисквания за устройството, безопасната експлоатация на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Проектната документация е заверена от „Стандарт“ ООД, гр.Плевен на 26.03.2013г., което показва, че инвестиционният проект отговаря на изискванията на Наредба № 6/2004г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ/2004г. и др

3. Предварителни договори с експлоатационни предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура




Лицензиантът ЧТК, гр.Варна е определил точка на присъединяване на сградната газова инсталация, предмет на настоящия проект, собственост на Община Червен бряг, гр.Червен бряг към газоразпределителната мрежа на гр.Червен бряг

В и К, електро и съобщителните мрежи са съществуващи и ползвани от възложителя, присъединени са към мрежите на експлоатационните дружества и не се засягат от строеж „Сградна газова инсталация на читалище „Н.И.Вапцаров“

На основание оценките за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, правилата и нормите за устройство на територията и изискванията към строежите за носимоспособност и дълготрайност, пожарна безопасност, опазване здравето и живота на хората и на имуществото, безопасното ползване на строежа, опазване на околната среда и здравна защита, взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съответствието на инженерните изчисления, изискванията за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена опасност, "Стандарт" ООД гр.Плевен счита:

Техническият проект за „СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, находящ се в кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг, с Възложител Община Червен бряг, гр.Червен бряг отговаря на изискванията за одобряване и издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на община Червен бряг.

Специалисти, извършили оценка за съответствието:

1. инж.Катерина Кръстева Добрева-Кандиларова, част "Газоснабдяване", ПЗБУТ 
2. инж.Дора Бенямин Цемах, част "Електрическа"..... 
3. инж.Йордан Христов Нелковски, част „ПБЗН“ 

УПРАВИТЕЛ:

(инж.К.Добрева-Кандиларова)



№ 197777.2

5870 Долни Дъбник, ул. "Стоян Заимов" №39, тел. 064/841 730; тел/факс 841 478; www.tassy.bg

ЗАПОВЕД

№ 101/07.05.2013г.

Във връзка с въвеждане в експлоатация на строеж: „СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА
ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, Община Червен бряг, гр.Червен бряг

НАЗНАЧАВАМ:

Комисия в състав:

Председател: инж.Любомир Иванов Коларов - Административен секретар читалище „Н.Й.Вапцаров“, гр.Червен бряг
и членове:

1. инж.Анатолий Александрович Яковлев - технически ръководител "Таси" ООД, гр.Д.Дъбник
2. инж.Валери Лазаров Петров - проектант част „Газоснабдяване“, „ТАСИ ДД“ ООД, гр.Д.Дъбник
3. инж.Славян Димитров Николов - проектант част „Електрическа“, „ТАСИ ДД“ ООД, гр.Д.Дъбник

да извърши 72-часови изпитания при експлоатационни условия на пусковия комплекс при утвърдения технологичен пусков график през периода от 9.00 часа на 08.05.2013г. до 9.00 часа на 11.05.2013г.

За резултатите от изпитанията комисията да състави протокол.

Заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

УПРАВИТЕЛ



Инж. А. Петкова /

Строеж: „Сградна газова инсталация на читалище „Н.И.Вапцаров“
Местонахождение: кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг
Възложител: Община Червен бряг, гр.Червен бряг
Строител: "ТАСИ" ООД, гр.Д.Дъбник
Проектант: „ТАСИ ДД“ ООД, гр.Д.Дъбник

ПРОТОКОЛ

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия на строеж:
**„СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ „Н.И.ВАПЦАРОВ“, Община Червен бряг,
гр.Червен бряг**

Председател: инж.Любомир Иванов Коларов, Административен секретар читалище „Н.И.Вапцаров“, гр.Червен бряг
и членове:

1. инж.Анатолий Александрович Яковлев - технически ръководител "Таси" ООД, гр.Д.Дъбник
2. инж.Валери Лазаров Петров - проектант част „Газоснабдяване“, „ТАСИ ДД“ ООД, гр.Д.Дъбник
3. инж.Славян Димитров Николов - проектант част „Електрическа“, „ТАСИ ДД“ ООД, гр.Д.Дъбник

извърши 72-часови изпитания при експлоатационни условия на строежа в съответствие с утвърдения пусков график през периода от 9.00 часа на 08.05.2013г. до 9.00 часа на 11.05.2013г.

1.Строеж, на който е проведена пробата: **„СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ „Н.И.ВАПЦАРОВ“, Община Червен бряг, гр.Червен бряг, кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг**

Съставът на пусковия комплекс включва: дворен газопровод и газова линия за горелка NG 350, "Unigas", Италия.

2. Основни параметри на машините и съоръженията.

№ по ред	Наименование на машината или съоръжението	Производителност /по проект и паспорт/	Фактическа промяна	Забележки
1.	Дворен газопровод	P=0,01MPa Q max =37н.м³/час	P=0,01MPa Q max =37н.м³/час	Няма
2.	Газова инсталация пред горелка газова NG 350, "Unigas", Италия	Вх. налягане - 0,01MPa Терм. мощност – 350kW Разход газ-37н.м³/час	Вх. налягане - 0,01MPa Терм.мощност – 350kW Разход газ-37н.м³/час	Няма

3.Технологично натоварване

№ по ред	Водещи машини и съоръжения	Време от..... до.....	Натоварвания /номинални по проект или паспорт/	Фактическа промяна
1.	Газов топло въздушен апарат GG 250, 264kW, "BPS", Италия,	72часа	Макс. топл.мощност -330kW Разход газ-37н.м³/час	Няма

4.Престои: Няма престои на съоръженията и инсталациите.

5.Резултати от 72-часовите проби: Резултатите от извършените проби показват, че са достигнати проектната мощност и техническите параметри, изискванията за качеството, безопасност на труда, пожарната безопасност и опазването на околната среда.

6. Недостатъци на съоръженията: По време на пробите съоръженията и инсталациите не показаха недостатъци.

Въз основа на проведената 72-часова проба и направените констатации, комисията дава следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Съоръженията и инсталациите на строеж „Сградна газова инсталация на читалище „Н.Й.Вапцаров“, Община Червен бряг, гр.Червен бряг, кв.119, УПИ I-55, ул.”Търговска” № 17, гр.Червен бряг са достигнали проектната мощност и техническите параметри, изискванията за качеството, безопасността на труда, пожарната безопасност, опазването на околната среда.

Председател:

/инж.Л.Кораров/

Членове:

1.....

/инж.А.Яховлев/

2.....

/инж.В.Петров/

3.....

/инж.Сл.Николов/

А К Т

ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

на **СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ** с максимално работно налягане $P_r=0,01\text{MPa}$, обхващаща: външен газопровод, положен по фасада сграда, изграден от тръби стоманени $\varnothing 48,3 \times 3,2\text{mm}$ с дължина 60,0м, захранващ газова горелка тип NG 350, "Unigas", Италия, монтирана на топовъздушен апарат GG 250, "BPS", Италия на покрив читалище „Н.И.Вапцаров - 1908“, гр.Червен бряг.
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 690 ГИ 2780 от 07.05.2013г.

Сградната газова инсталация е изградена в кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг, собственост е на Община Червен бряг, гр.Червен бряг и се ползва от Народно читалище „Н.И.Вапцаров – 1908“, гр.Червен бряг.

Днес, 07.05.2013г. инж.Наталия Велева Лакова – Р-л ТН при „Стандарт“ ООД гр. Плевен, в присъствието на:

1. Строителя: – инж.Анатолий Александрович Яковлев - технически ръководител, „Таси“ ООД, гр.Долни Дъбник
2. Ползвателя /собственика/: инж.Любомир Иванов Коларов – Административен секретар читалище „Н.И.Вапцаров – 1908“, гр.Червен бряг

на основание чл. 42 от **Закона за техническите изисквания към продуктите** /обн.ДВ бр.86 от 1999 г., последно изменение ДВ бр.76 от 2006 г./ и чл. 359 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, уредите и инсталациите за природен газ (обн. ДВ бр. 67 от 2004 г., последно изменение ДВ бр. 40 от 2006 г.) и Наредбата за съществения изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, извърши първоначален технически преглед на строеж: „Сградна газова инсталация на читалище „Н.И.Вапцаров“, гр.Червен бряг, обхващащ:

СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ с максимално работно налягане $P_r=0,01\text{MPa}$, обхващаща: външен газопровод, положен по фасада сграда, изграден от тръби стоманени $\varnothing 48,3 \times 3,2\text{mm}$ с дължина 60,0м, захранващ газова горелка тип NG 350, "Unigas", Италия, монтирана на топовъздушен апарат GG 250, "BPS", Италия на покрив читалище „Н.И.Вапцаров - 1908“, гр.Червен бряг.

Сградната газова инсталация е изградена в кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг от „Таси“ ООД, гр.Долни Дъбник през 2013г.

На съоръжението с повишена опасност се извърши:

- преглед на заверения и на ексекүтивния проект

• преглед на представените документи за качество на вложените материали – декларации за съответствие със съществените изисквания към продуктите и сертификати за качество

• преглед на протоколите за почистване на вътрешната повърхност на газопроводите и за готовността за изпитване

• Изпитания на якост: газова инсталация с максимално работно налягане $P=0,01\text{MPa}$ - Ризп.я.= $0,25\text{MPa}$ в продължение на 60мин. и плътност при налягане – $0,01\text{MPa}$ с продължителност на изпитанието – 60мин., съгласно регламентираните изисквания в Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ/2004г. и утвърдената Инstrukция за изпитване на газопровода на якост и плътност. Резултатите са отразени в Протокол от 07.05.2013г. на комисията по Заповед № 099/07.05.2013г. на „Таси“ ООД, гр. Долни Дъбник.


Резултатите от проверката показват, че са спазени техническите изисквания на производителя при изграждане на сградната газова инсталация.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ с максимално работно налягане $P_r=0,01\text{MPa}$, обхващаща: външен газопровод, положен по фасада сграда, изграден от тръби стоманени $\varnothing 48,3 \times 3,2\text{mm}$ с дължина 60,0м, захранващ газова горелка тип NG 350, „Unigas“, Италия, монтирана на топовъздушен апарат GG 250, „BPS“, Италия на покрив читалище „Н.И.Валцаров - 1908“, гр. Червен бряг, е технически изправна.


Строежът може да се въведе в експлоатация при изпълнение на условията на чл. 363 от Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, уредите и инсталациите за природен газ (обн.ДВ бр.67/2004 г.; последно изменение ДВ бр. 40/2006 г.), след издаване на писмено разрешение за експлоатация от лицензирана фирма за технически надзор, регистрирала настоящото съоръжение.

Краен срок за следващия преглед: 31.05.2014г.


Присъствали:

1. 
/инж. А.Яковлев/

2. 
/инж. И.Коларов/

Извършил прегледа: 

/инж. Н.Лакова/


Върно с оригинал

Размножаването без разрешение на ползвателя и на органа за контрол, издал акта е забранено!

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 2320
от 07.05.2013г.

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ /ФУНКЦИОНИРАНЕ/ НА: СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ с максимално работно налягане $P_r=0,01\text{MPa}$, обхващаща: външен газопровод, положен по фасада сграда, изграден от тръби стоманени $\varnothing 48,3 \times 3,2\text{mm}$ с дължина 60,0м, захранващ газова горелка тип NG 350, "Unigas", Италия, монтирана на топовъздушен апарат GG 250, "BPS", Италия на покрив читалище „Н.Й.Вапцаров - 1908“, гр.Червен бряг, собственост е на Община Червен бряг, гр.Червен бряг и се ползва от Народно читалище „Н.Й.Вапцаров - 1908“, гр.Червен бряг.
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 690 ГИ 2780 от 07.05.2013г.

На основание чл. 40 от Закона за техническите изисквания към продуктите /обн.ДВ бр.86 от 1999 г., последно изменение ДВ бр.76 от 2006 г./ и чл. 363 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, уредите и инсталациите за природен газ (обн. ДВ бр. 67 от 2004 г., последно изменение ДВ бр. 40 от 2006 г.), Наредбата за съществения изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, Акт за първоначален технически преглед от 07.05.2013г., писмено искане от собственика /ползвателя/ и след установяване редовността на представените документи:

1. Инstrukция за експлоатация
2. Ревизионна книга, рег. № 690 ГИ 2780 от 07.05.2013г.
3. Определено отговорно лице за безопасна експлоатация на съоръжението с повишена опасност
4. Заверен проект на съоръжението с повишена опасност
5. Осигурено поддържане, ремонт и преустройство на СГИ от лица, притежаващи разрешение по чл. 36 ЗТИП.

РАЗРЕШАВА СЕ:

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА /ФУНКЦИОНИРАНЕТО/ НА: СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ с максимално работно налягане $P_r=0,01\text{MPa}$, обхващаща: външен газопровод, положен по фасада сграда, изграден от тръби стоманени $\varnothing 48,3 \times 3,2\text{mm}$ с дължина 60,0м, захранващ газова горелка тип NG 350, "Unigas", Италия, монтирана на топовъздушен апарат GG 250, "BPS", Италия на покрив читалище „Н.Й.Вапцаров - 1908“, гр.Червен бряг, собственост е на Община Червен бряг, гр.Червен бряг и се ползва от Народно читалище „Н.Й.Вапцаров - 1908“, гр.Червен бряг.
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 690 ГИ 2780 от 07.05.2013г.

Сградната газова инсталация е изградена в кв.119, УПИ I-55, ул."Търговска" № 17, гр.Червен бряг от „Таси“ ООД, гр.Долни Дъбник през 2013г., собственост е на Община Червен бряг, гр.Червен бряг и се ползва от Народно читалище „Н.Й.Вапцаров - 1908“, гр.Червен бряг.

Настоящото разрешение е основание за запълване с природен газ и пускане в експлоатация на съоръжението с повишена опасност.

Собственикът /ползвателят/ на съоръжението с повишена опасност се задължава да се запознае и спазва указанията, напечатани на гърба на настоящото разрешение.

Съставил:.....

/инж.Н.Лакова/

Управител:.....

/инж.К.Добрева-Кандиларова/



УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ:

1. Ползвателят на съоръженията с повишена опасност е длъжен да:

1.1. осигури безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията, като ги поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.

1.2. изработи инструкция за работа въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират; в инструкцията се определят задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал, редът за пускане, обслужване и спиране на съоръженията, действията при аварийни спирания при аварии и злополуки;

1.3. осигури ефективен контрол на работата на съоръженията с повишена опасност и на обслужващия персонал;

1.4. състави и съхранява досие на всяко съоръжение, което да съдържа техническата му документация и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор;

1.5. има ревизионна книга за всяко съоръжение, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности, както и предписанията за отстраняване на констатирани нарушения;

1.6. изпълнява и контролира изпълнението от обслужващия персонал на предписанията, дадени от органите за технически надзор;

1.7. уведомява Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и други държавни органи съобразно тяхната компетентност за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на съоръженията с повишена опасност;

2. Ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения:

2.1. с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните изисквания;

2.2. които показват повреда или неизправност при работа;

2.3. които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор, или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед съгласно нормативните изисквания.

3. Газопроводите, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ се пререгистрират от органите за технически надзор при:


3.1. промяна на техния собственик или ползвател;

3.2. преустройство.

Запознат, ползвател:

Дата: 4-май 2013г.

Размножаването без разрешение на ползвателя и на органа за контрол, издал акта е забранено!



Одобрил:

Кмет:

П. Фильовски

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 31.05.2013 г. на основание сключен договор № 98-00-389/22.03.2013 г с предмет „Проектиране и изграждане на газова инсталация на голямата зала на Читалище Н.Вапцаров” гр.Червен бряг

в НЧ „Н.Вапцаров” – Червен бряг се подписа настоящия протокол за доставка и монтаж съгласно приложение № 1 /оферта/ на:

- | | |
|---|--------|
| 1.Газов калорифер с мощност 265 KVV B.P.S. | - 1 бр |
| 2.Горивна уредба/газова горелка тип NG 350 “UNIGAS” | - 1 бр |
| 3.Газопровод,захранване с газ. | - 1 бр |
| 4.Проект /по части Газификация, Електро,
ПБЗ и Противопожарна безопасност. | - 1 бр |
| 5.Списък с документи комплект /разрешителни,сертификати
и декларации за съответствие за вложените материали и протоколи
от изпитания, необходими за узаконяването/ съгласно чл.8 ал.г от
договора. | - 1 бр |

Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Забележка: Металния шкаф /табло/ ще се монтира след монтаж на газовото табло на ЧТК.

За фирмата изпълнител :

/Анка Златева Петкова/

За приел за експлоатация :

/Любомир Иванов Коларов/

За възложителя представител:

/Цветан Иванов Петков/