



РЕШЕНИЕ

№ ~~РД-09-29~~ /25.01.2019 г.

На основание чл. 106, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от ЗОП, като взех предвид утвърден Доклад от 24.01.2019 г., одобрените протокол № 1 от 21.12.2018 г. г., протокол № 2 от 21.01.2019 г. и протокол № 3 от 24.01.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-09-679/06.11.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“.** Процедурата е открита с Решение № РД-09-591/28.09.2018 г., изменено с Решение № РД-09-623/15.10.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг, като обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под преписка с уникален № 00122-2018-0017, както и в „Официален вестник“ на ЕС под номер на публикацията 2018/S 190 – 428780 и публикация 2018/S 202-458316.

І. ОБЯВЯВАМ

На база на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена и показателите и методиката за оценяване на офертите, във връзка с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, класирането на допуснатия участник в откритата процедура, както следва:

1. **„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018“ ДЗЗД** с получена комплексна оценка от 100 точки;

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“, класирания на първо място участник „ЧЕРВЕН БРЯГ 2018“ ДЗЗД.**

Мотиви: след като се запознах с протоколите и доклада от работата на комисията, установих, че участникът в процедурата, класиран от комисията на първо място е в състояние да изпълни обществената поръчка качествено и в срок. Офертата (предложението) на участника отговаря напълно на изискванията на ЗОП и одобрената документация за участие, като същият покрива изцяло поставените от Възложителя критерии за подбор.

На основание чл. 109 от ЗОП, вземайки предвид факта, че не са налице основанията за отстраняване, офертата на горепосочения участник отговаря на критериите за подбор и е класирана в процедурата, при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане на поръчката, както и на база събраната в хода на процедурата документация, изискванията на Възложителя, разпоредбите на ЗОП и протокола



от работата ѝ, комисията е предложила на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка участника „**ЧЕРВЕН БРЯГ 2018**“ ДЗЗД.

Възложителят приема напълно изложените от комисията мотиви и определя за изпълнител на обществената поръчка „**ЧЕРВЕН БРЯГ 2018**“ ДЗЗД.

III. ОТСТРАНЯВАМ

1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 ЗОП, както и методиката за оценка на офертите, техническите спецификации и документацията за участие, офертата на участника „Строймонтаж“ ЕООД.

Мотиви:

След обстойно и внимателно разглеждане и обсъждане на техническото предложение на участника, комисията е установила следните несъответствия с предварително определените, утвърдени, необжалвани и влезли в сила изисквания на Възложителя, обективирани в документацията за участие в процедурата:

1. В приложеното описание на последователността на изпълнение на отделните видове дейности, посочени в линейния график не е спазено изискването на техническите спецификации, част „Техническо решение“, представляващи неразделна част от документацията за участие в процедурата, за последователност на изпълнение на първа мярка за стабилизиране на свлачището, която предписва прекратяване на изтичането на води от резервоара в неговия горен край и от тръбопровода, съществуващ в горния край на свлачищния масив (стр.9,38-42,52,53,59,60). Посочено е също така, че като вариант, при който не може да се изпълни необходимата водоизолация на резервоара, може да се изпълни дренажен пръстен, който да хваща и отвежда изтеклите води от резервоара извън свлачищните стъпала чрез подходящ водопровод. След това са изброени различни дейности, но не в последователността, дадена в линейния график. По този начин участникът описва последователност на изпълнение на работата, при която изпълнението на задължително изискуемата първа мярка за стабилизиране на свлачището не се изпълнява в началото, а по-нататък в процеса на изпълнение на СМР, докато в линейния график тази дейност е показана за изпълнение непосредствено след етапа на мобилизация.
2. Към техническото предложение е приложен линеен календарен график с позиции съгласно КС на документацията за участие. В графика времето за изпълнение на обекта е дадено като 104 седмици, или 24 месеца. В линейния график са дадени мярка, количество работа, човекочасове, брой работници и време в дни за изпълнение на отделните видове СМР. При това за някои от позициите на част „Пътна“, (11-15) са посочени като продължителност на изпълнение 91 календарни дни, но графично са дадени 11 седмици, което е 77 календарни дни. По този начин е налице очевидно несъответствие в техническото предложение на участника, доколкото не става ясно кой е действително предложеният срок и съответно дали същият е съобразен при съставянето на графика. Комисията не може да изиска от участника представяне на разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата по отношение на констатираните несъответствия, тъй като подаването на допълнителна информация би довело до промяна на техническото предложение на участника, което е недопустимо съгласно изискванията на чл.104, ал.5 ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 13 ПЗЗОП.
3. Освен това от даденото от участника изложение в техническото предложение не е ясно технологично как се изпълняват анкерите (поз.10 и 16 на укрепителна конструкция 1 и 2) две седмици преди изпълнението на подложния бетон и бетона за ростверк.



4. В част „Геотехника“ поз. 2 – „репери за слягания и хоризонтални премествания“ в линейния график е предвидено изпълнение от 46-а до 63-а седмица. Тогава се изпълняват и укрепителни конструкции 1 и 2 с пилоти и ростверк. За укрепителни конструкции 3 и 4 в линейния график е предвидено да се изпълнява бетона за ростверк (поз.20 и 25) от 65-а до 80-а седмица. През този период и след това до края на обекта в графика не е предвиден монтаж на „репери за слягания и хоризонтални премествания“. Това противоречи на изискването на част „Техническа експлоатация“ от инвестиционния проект, представляващ неразделна част от документацията за участие в процедурата, където е посочено в чертеж 1/1 – „Ситуация-контролно измервателна система“, че на всички укрепителни конструкции (1,2,3 и 4) се монтират реперни точки за слягания и хоризонтални премествания. Освен това в обяснителната записка на част „Техническа експлоатация“ от инвестиционния проект е записано, че: „Местата на поставяне на допълнителни реперите са дадени на приложената ситуация и са означени с “Р” – 23 бр репери. Преместванията, особено хоризонталните, са важни за сигурността на работата на укрепителните конструкции.“

Същото изискване е поставено на стр.10 от документацията за участие, което гласи: „*Наблюдение на преместванията на укрепителни конструкции, чрез монтиране на Геодезически репери за определяне на преместванията в укрепителните конструкции*“.

В линейния график, част „Пътна“ (поз.11-15-Асфалтови работи) от техническото предложение на участника е посочено, че те ще се изпълняват от 85-а до 96-а седмица. Същевременно позиции 16-19 (доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия 0-63 за основа, доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на подоокепен дренаж) се изпълняват от 95-а до 100-а седмица. В техническите спецификации, раздел „Настилка на пътя“ от документацията за участие в процедурата, е записано:

„Техническото решение за възстановяване на засегнатия участък е разделено на два типа подучастъци:

- Участъци от км8+880 до км8+890 и от км9+260 до км9+280, където ще се изпълни пренастилка на пътното платно, съгласно нивелетата и напречните профили. Дейностите включват:

- технологично фрезозане
- полагане на изравнителен пласт биндер
- полагане на износващ пласт
- оформяне на банкетите (в зоната на Червен бряг се възстановяват бордюрите 18/35 и тротоарите)

- Участък от км8+890 до км9+260, където ще се изпълни пълна реконструкция на пътя, съгласно нивелетата и напречните профили. Дейностите включват:

- изкопаване на пластове от съществуващата настилка до достигане на кота земно легло
- изпълнение на конструктивните пластове на настилка по приложения типов профил
- изграждане на облицовани отводнителни окопи и нов тръбен водосток
- оформяне на банкетите (в зоната на Червен бряг се възстановяват бордюрите 18/35 и тротоарите)



В предвидения за реконструкция участък ще се изпълни асфалтова настилка с всички конструктивни пластове, оразмерена за експлоатационен период от 15 години по "Метода базиран на еквивалентните модули (на проф.Иванов)" от "Ръководството за оразмеряване на асфалтови настилки" – 2003г."

Видно от горепосочените констатации, участникът не е спазил това изискване на техническите спецификации, тъй като в техническото си предложение същият е предвидил за изпълнение асфалтовите работи преди изпълнение на конструктивните пластове на пътя под асфалта и полагане на бордюрите. Това решение на участника е технически и технологично неправилно и невъзможно за изпълнение, като същото представлява противоречие с изискванията на утвърдената документация за участие и по-специално техническите спецификации, съобразно горепосочените констатации. В позиция 25 участникът е предвидил направа на тръбен водосток в последната седмица на асфалтирането и първата от изпълнението на конструктивните пластове на пътя под асфалта, което технологично е необосновано.

5. Също така за позиция 20 – „Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда“ участникът е предвидил изпълнение от 88-а до 94-а седмица, а изпълнение на конструктивните пластове на пътя под асфалта и банкета ще се изпълняват от 95-а до 100-а седмица. Това решение е невъзможно, тъй като стоманена предпазна ограда не може да се монтира върху банкета, ако същият още не е налице и тепърва предстои да се изпълни.
6. Неправилно е посочено в линейния график изпълнение на временна организация на движението (ВОД) само през 2-ра и 3-та седмица, тъй като ВОД трябва да се реализира през целия период на изпълнение на проекта и да се демонтират поставените пътни знаци и табели след приключване на обекта.
7. Участникът е представил диаграма на работната ръка и сертификати на предвидените за влагане материали. Част от сертификатите и каталозите с технически характеристики не са преведени на български език, а са на английски, италиански, немски езици – анкери, репери, багери за пробиване на пилоти, каналакопатели, фрези за асфалт и други. Това действие на участника противоречи на разпоредбата на чл. 101, ал. 6 ЗОП, съгласно която офертите и заявленията за участие се изготвят на **български език**. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна. Съгласно раздел VIII от документацията за участие, т. 17, всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, посочени в Раздел IX, от документацията, се представят в превод на български език. Очевидно е, че настоящата обществена поръчка предвижда място на изпълнение единствено на територията на община Червен бряг, т.е. на територията на Република България. Също така участникът е българско юридическо лице и не е обосновано да представя документи на чужд език, които не са придружени от надлежен превод.

Водена от горното, комисията е констатирила, че участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на документацията за обществената поръчка, техническите спецификации, инвестиционните проекти и методиката за оценка на офертите. Съгласно изискванията на чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на оферти всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Пзовавайки се на гореизложените мотиви, комисията счита, че участникът е нарушил така описаните изисквания към документацията за участие.

Съгласно изискванията на утвърдената, необжалвана и влязла в сила методика за оценка на офертите, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангелити" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



случаите, в които е налице следното условие: Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие.

Настоящото решение представлява индивидуален административен акт и подлежи на обжалване пред КЗК (Комисия за защита на конкуренцията) в срок от 10 (десет) дни от получаването му, съгласно разпоредбите на чл. 196 - 199 от ЗОП.

Решението да бъде изпратено на всички участници в процедурата на основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му. Решението, заедно с доклада и протоколите от работата на комисията следва да бъдат публикувани в профила на купувача на интернет сайта на възложителя в съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращането на решението на участниците в процедурата. Предоставен е пълен достъп до доклада и протоколите от работата на комисията на интернет адрес: <https://chervenbryag.bg/bg2/2018/10/01/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BC-24/>



Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

